

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

.....

SERVIZIO TECNICO

**DETERMINAZIONE N. 168
DEL 09.11.2023**

OGGETTO: L.R. 2/04 – FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA. ANNUALITA' 2022.
Progetto riguardante il territorio dei Comuni di Morfasso e di Vernasca – Cod. CUP di progetto: E89J22007220002.

APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE LAVORI ESEGUITI - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESE ESECUTRICI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA E REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- **Premesso** che l'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda era titolare di un finanziamento dell'importo complessivo di € 69.880,79 a valere sulla L.R. 2/04 "Fondo regionale per la Montagna" – Piano Investimenti Annualità 2022, per la realizzazione di opere di miglioramento della viabilità comunale dei Comuni beneficiari di Morfasso e di Vernasca;

- **Precisato** che il progetto Definitivo-Esecutivo - redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico-Forestale dell'Unione Montana Alta Val Nure (all'uopo incaricato per effetto di apposita Convenzione) denominato: "L.R. 2/04 "Fondo regionale per la Montagna" – Piano Investimenti Annualità 2022, per la realizzazione di opere di miglioramento della viabilità comunale dei Comuni beneficiari di Morfasso e di Vernasca", progetto così costituito:

* Lotto Funzionale Scorporabile n. 1 – strade "Ravazzoli" e "Casali" in Comune di Morfasso – CIG: Z3337F1F41 dell'importo netto a B.A. di € 25.200,00 comprensivi degli "Oneri per la Sicurezza di Cantiere";

* Lotto Funzionale Scorporabile n. 2 – dintorni capoluogo strade "Bertoni" e "Trabucchi" in Comune di Vernasca – CIG: Z5437F24DD dell'importo netto a B.A. di € 30.800,00, comprensivi degli "Oneri per la Sicurezza di Cantiere";

- **Dato atto** che con atto di Giunta dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda n. 15 del 30/08/2022 è stata approvata la progettazione di cui sopra, la quale riassume il seguente Quadro Economico Progettuale:

per lavori a base d'asta

*Lotto n. 1 (Morfasso)	€	25.200,00
*Lotto n. 2 (Vernasca)	€	30.800,00
<hr/>		
Totale lavori al netto	€	56.000,00
*Quota "Imprevisti"	€	1.560,79
*Quota IVA 22 %	€	12.320,00
<hr/>		

Totale complessivo progetto € 69.880,79

- **Dato quindi atto** che i lavori sono stati successivamente affidati alle Imprese Esecutrici secondo il prospetto che segue:

* Lotto n. 1 (Morfasso) - determina del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 192 del 17/12/2022, all'Impresa Boccenti Giovanni & Figli S.R.L. con sede in Via Agazzano, 60 – S. Nicolò di Rottofreno (PC) per un importo contrattuale di € 25.197,51;

* Lotto n. 2 (Vernasca) - determina del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 192 del 17/12/2022, all'Impresa Franzini S.R.L. con sede in loc. Case Bertoncini - Vernasca (PC) per un importo contrattuale di € 29.136,80;

- **Precisato** che con le medesime determinazioni venivano opportunamente impegnate al Cap. 20810101/1 le somme necessarie alla realizzazione degli interventi;

- **Dato atto** che i lavori sono stati consegnati in data 02/05/2023 alle rispettive Imprese Esecutrici;

- **Dato quindi atto** che i lavori hanno potuto iniziare in modo contestuale alla Consegna dei Lavori con termine utile per l'esecuzione dei lavori al 30/06/2023;

- **Reso noto** che i lavori si sono regolarmente conclusi alla data del 30/06/2023, quindi le Ditte Esecutrici non sono incorse in penali o detrazioni;

- **Visto** che sono state apportate variazioni al Quadro Economico Complessivo in quanto si sono verificati "maggiori lavori" cifra comunque rientrante nelle somme a disposizione dell'Amm.ne visto che è stato conseguito il miglior risultato tecnico dell'intervento;

- **Reso noto** che, per entrambe gli interventi, il Direttore dei Lavori ha presentato, per ogni intervento, il "Conto Finale Lavori Eseguiti", costituito dalla documentazione obbligatoria:

Stato Finale dei Lavori Eseguiti

Certificato di Pagamento della quota di saldo spettanze

Relazione di accompagnamento allo S.F.

Libretto delle misure

Reg. di Contabilità

Certificato di Regolare Esecuzione debitamente controfirmato dalle parti;

- **Viste** le Contabilità Finali dei Lavori Eseguiti che recitano:

* Lotto n. 1 (Morfasso) ditta Boccenti Giovanni & Figli S.R.L. con sede in Via Agazzano, 60 – S. Nicolò di Rottofreno (PC)

importo netto lavori eseguiti	€	25.186,00
<u>I.V.A. 22 % sui lavori</u>	€	<u>5.540,92</u>
<u>Complessivamente</u>	€	<u>30.726,92;</u>

* Lotto n. 2 (Vernasca) ditta Franzini S.R.L. con sede in loc. Case Bertoncini - Vernasca (PC)

importo netto lavori eseguiti	€	29.136,80
<u>I.V.A. 22 % sui lavori</u>	€	<u>6.410,10</u>
<u>Complessivamente</u>	€	<u>35.546,90;</u>

Totale Lordo Lavori Eseguiti annualità 2022 € 66.273,82

- dai quali si deducono per precedenti S.A.L. e ritenute per infortuni € 0,00

per cui il credito residuo complessivamente vantato dalle Imprese Esecutrici è il seguente:

* Lotto n. 1 (Morfasso) ditta Boccenti Giovanni & Figli S.R.L. con sede in Via Agazzano, 60 – S. Nicolò di Rottofreno (PC) € 25.186,00, oltre all'IVA 22 % € 5.540,92 per un totale di € 30.726,92;

* Lotto n. 2 (Vernasca) ditta Franzini S.R.L. con sede in loc. Case Bertoncini - Vernasca (PC) € 29.136,80, oltre all'IVA 22 % di € 6.410,10, per un totale di € 35.546,90;

- **Precisato** che rispetto ai singoli impegni iniziali non si sono avute “maggiori spese”;

- **Precisato pertanto** che non si è dovuto ricorrere al reinvestimento dei ribassi d'asta;

- **Dato atto** che non sono occorse altre spese, di ordine tecnico o generale, per la realizzazione del progetto;

- **Ritenuto** altresì di definire e formalizzare i rapporti sia con la Impresa Esecutrice che con il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna proprio in virtù del fatto che l'unico costo è rappresentato dai lavori svolti dalla Impresa Esecutrice,

-**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Unione Alta Val d'Arda n. 4 del 18-05-2023, esecutiva, con la quale si è stata approvata la convenzione con l'Unione Montana Alta Val Nure per “utilizzo congiunto del personale tecnico e amministrativo per l'espletamento delle funzioni in materia di forestazione e vincolo idrogeologico, nonché la gestione di interventi relativi a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, statali, europei di tipologia sovra comunale durante l'anno 2023”;

DETERMINA

1. Di approvare il Conto Finale dei lavori eseguiti in base al progetto di miglioramento della viabilità denominato “L.R. 2/04 “Fondo regionale per la Montagna” – Piano Investimenti Annualità 2022, per la realizzazione di opere di miglioramento della viabilità comunale dei Comuni beneficiari di Morfasso e di Vernasca”, in ciò che attiene ai rapporti fra la Stazione Appaltante e le Imprese Esecutrici dei Contratti, secondo il seguente riepilogo:

* Lotto n. 1 (Morfasso) ditta esecutrice Boccenti Giovanni & Figli S.R.L. con sede in Via Agazzano, 60 – S. Nicolò di Rottofreno (PC) - importo netto lavori eseguiti € 25.186,00;

* Lotto n. 2 (Vernasca) ditta esecutrice Franzini S.R.L. con sede in loc. Case Bertoncini - Vernasca (PC) - importo netto lavori eseguiti € 29.136,80;

2. Di approvare, in ciò che attiene ai rapporti tra la Stazione Appaltante e la Regione Emilia-Romagna, il Conto Finale Complessivo di realizzazione del Programma, che riassume:

*importo netto lavori (Lotto funzionale n. 1 – Morfasso + Lotto funzionale n. 2 Vernasca) €	54.322,80
*importo I.V.A. 22 % sulla somma di € 56.803,29	€ 11.951,02
*importo altre spese tecniche o generali occorse per la realizzazione del Programma	€ 0,00

COMPLESSIVAMENTE	€ 66.273,82.
-------------------------	--------------

3. Di acquisire ed approvare, per entrambe i lotti funzionali di intervento, il “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori”, debitamente firmato dalle parti, autorizzando le Ditte all'emissione delle dovute fatturazioni.

4. Di erogare, nei limiti delle disponibilità di cassa, la somma spettante all'impresa esecutrice come narrato dallo Stato Finale testé approvato, precisando che l'onere IVA corrispondente vada versato direttamente all'Erario, secondo la vigente normativa.

5. Di prendere globalmente atto del completamento dell'azione relativamente a: “L.R. 2/04 “Fondo regionale per la Montagna” – Piano Investimenti Annualità 2022, per la realizzazione di opere di miglioramento della viabilità comunale dei Comuni beneficiari di Morfasso e di Vernasca” e che il costo complessivo

dell'intervento - in ciò che concerne i rapporti tra Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda (Stazione Appaltante) e la Regione Emilia-Romagna – rimane confinato in € 66.273,82.

6. **Di attestare** che le economie globalmente derivanti dall'applicazione dei rispettivi “ribassi di Gara” non verranno rendicontate (in quanto non riutilizzate) rimanendo esse a disposizione del competente al competente Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, così come dettato dal Regolamento di Applicazione del F.R.M.

7. **Di confermare** che la somma complessiva di € 69.300,01 trova sufficiente disponibilità al Cap. 20810101/1 del Bilancio dell'Unione.

8. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria relativa alla realizzazione dell'intervento, al competente Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, allo scopo di rendicontare puntualmente quanto realizzato e di richiesta di erogazione della complessiva spettanza.

9. **Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, la insussistenza di cause di conflitto di interesse - anche potenziale - in qualità di responsabile del presente provvedimento.

10. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis c.1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

11. **Di provvedere** agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente determinazione.

IL RESPONSABILE F.F.
(Andrea Pompini)



.....
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato in data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Mariarosa Rigolli

.....