



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL DARDA

Piazza del Municipio – 29014– Castell’Arquato (PC)

DETERMINAZIONE N 199 . DEL 14 11 2019

OGGETTO: INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA IN AMBITO MONTANO – deliberazione di G.R. n. 933/2012. ANNUALITA’ 2018

Azione articolata in un progetto costituito da n. 2 Lotti Funzionale Scorporabili riguardanti i Comuni di Morfasso e Vernasca – Importo netto globale del progetto € 26.593,10 (assegnazione di ATERSIR) – € 32.196,08 al lordo di I.V.A. Cod. CUP di progetto: E85D18000430005.

APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE LAVORI ESEGUITI - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESE ESECUTRICI - APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA UNIONE COMUNI MONTANI “ALTA VAL D’ARDA” ED AGENZIA A.T.E.R.S.I.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso che** la Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda era titolare di un finanziamento dell’importo (al netto di I.V.A.) di € 26.593,10 a valere sull’Accordo di Programma tra Unione e Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti, per l’annualità di riferimento 2018 – giusto quanto stabilito dalla determinazione del Dirigente dell’Agenzia n. 3 del 22/01/2018 - per una azione di “tutela della risorsa idrica in territorio montano”;

- **Precisato che** il progetto prodotto dal Responsabile del Servizio Tecnico-Forestale incaricato dall’Unione era giusto articolato in 2 interventi a favore del territorio dei Comuni di Morfasso e Vernasca, per un importo originale del progetto (al netto di I.V.A.) di € 26.593,10, corrispondenti alla disponibilità stabilita da ATERSIR;

- **Dato atto che** con atto di Giunta dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda n. 29 del 23/11/2018 è stata approvata la progettazione così come redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico-Forestale della Unione Montana Alta Val Nure Claudio Celaschi, all’uopo incaricato ai sensi della Convenzione stipulata fra le due Unioni Montane;

- **Precisato che** l’azione progettuale è riassumibile nel prospetto che segue:

Lotto	Comune	Loc. di interv.	Imp. netto lavori	I.V.A.	Imp. complessivo
Prog. Scheda 1	Morfasso	rio Spizzaraia	14.686,72	2.983,58	17.670,30
Prog. Scheda 2	Vernasca	rio Degli Osti	11.906,38	2.619,40	14.525,78

Totali Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda 26.593,10 32.196,08

- precisato che il percorso “obbligato” da utilizzarsi nella realizzazione delle programmazioni ATERSIR, prevede che l’Onere IVA non compaia nel finanziamento assegnato, in quanto l’Unione, ad opere concluse ed opportunamente rendicontate, provvederà a presentare regolare fatturazione ad IREN (IRETI), con IVA esposta che verrà, successivamente, regolarmente rimborsata;

- **Dato atto che** la determinazione dirigenziale di A.T.E.R.S.I.R. n. 87 del 31/05/2018 acquisisce ed approva la progettazione prodotta dall’Unione Comuni Montani “Alta Val d’Arda” con essa gli interventi a favore dei Comuni di Morfasso e Vernasca, per la quale realizzazione viene concesso un termine utile alla realizzazione del medesimo al 31 /08/2019;

- **Dato atto che** con apposita determinazione n. 184/2019, i lavori sono stati definitivamente affidati alle imprese esecutrici, secondo il prospetto che segue:

* prog. Scheda 1 (Morfasso) CIG Z7E290935D – affidato alla Soc. Coop. O.N.L.U.S. “La Vitae” – via Europa, 67 – Bettola (PC), importo contrattuale € 14.299,79,

* Lotto Scheda 2 (Vernasca) CIG Z8626BA8D2 – affidato alla Soc. Coop. “Valgotra” a .r.l. – loc. Braiole, 46 – Albareto (PR), importo contrattuale € 10.759,08;

- **Dato atto che** il Responsabile del Servizio Tecnico, nominato Direttore dei Lavori, ha quindi consegnato i lavori alle rispettive Imprese.;

- **Dato atto che** i lavori hanno avuto, globalmente, regolare inizio e si sono conclusi sia in ciò che attiene ai termini contrattuali che al termine concesso dall’Agenzia A.T.E.R.S.I.R., cioè il 31/08/2019;

- **Precisato che** il Direttore dei Lavori ha presentato, per ogni intervento, il “Conto Finale Lavori Eseguiti”, costituito dalla documentazione obbligatoria:

Stato Finale dei Lavori Eseguiti
Certificato di Pagamento della quota di saldo spettanze
Relazione di accompagnamento allo S.F.
Libretto delle misure
Registro di Contabilità

e che detta contabilità finale reca i seguenti importi:

Prog. Lotto 1) denominato “Morfasso” RIO SPIZZARAIA (Morfasso) imp. lavori eseguiti (compr. Oneri di Sic.) €	14.070,22
Prog. Lotto 2) denominato “Vernasca” RIO DEGLI OSTI (Vernasca) imp. lav. eseguiti (compr. Oneri di Sic.) €	10.708,76
<hr/>	
Totale Lavori Eseguiti annualità 2018 €	24.778,98
- dai quali si deducono per precedenti S.A.L. e ritenute per infortuni €	0,00
da cui risulta un credito residuo a favore delle imprese esecutrici €	24.778,98

oltre all’I.V.A. di legge;

- **Atteso che** non si è rilevata alcuna maggior spesa rispetto all'importo contrattuale iniziale;
 - **Reso noto che** le rispettive ditte esecutrici hanno debitamente controfirmato tutti i documenti relativi allo Stato Finale, certificato di regolare Esecuzione e Verbale di Ultimazione dei Lavori;
 - **Ritenuto di procedere** con l'approvazione del Conto Finale dei lavori eseguiti come sopra esposto ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
 - **Tenuto conto che** le opere sono state eseguite entro i termini contrattuali e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- Considerato che il costo finale complessivo scaturisce dalla sommatoria delle spese come di seguito elencato

importo lavori eseguiti:

dal Conto Finale dei Lavori eseguiti scaturisce la cifra di netti € 24.778,98

spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della Sic. e prospezioni geologiche e collaudi:

per la completa realizzazione dell'intervento denominato "Tutela della risorsa idrica in montagna" ci si è avvalsi dell'attività del Responsabile del Servizio Tecnico "prestato" dall'Unione Montana Alta Val Nure, quindi, senza costi tecnici aggiuntivi; trattandosi di attività eminentemente "manutentiva" non compare nemmeno la "quota incentivante"

0,00

pertanto il costo finale dell'intervento (al netto di IVA) risulta confermato in € 24.778,98

-**Ritenuto altresì di definire** e formalizzare i rapporti sia con le Imprese Esecutrici che con A.T.E.R.S.I.R. quale Ente gestore della formula di contribuzione, anche ai fini della successiva rendicontazione e presentazione delle fatturazioni a carico di IRETI S.p.A.;

- **Richiamata** la deliberazione di Consiglio dell'Unione Alta Val d'Arda n. 8 del 31/7/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Convenzione con l'Unione Alta val Nure per l'utilizzo congiunto del personale tecnico e amministrativo per l'espletamento delle funzioni in materia di forestazione e vincolo idrogeologico, nonché la gestione di interventi relativi a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, statali ed europei.

- **VISTI** gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di approvare il Conto Finale dei lavori edili eseguiti in base al progetto "Tutela della risorsa idrica in ambito montano" – Annualità 2018, nei Comuni di Morfasso e Vernasca, in ciò che attiene ai rapporti fra la Stazione Appaltante e le Imprese Esecutrici del Contratto principale, secondo il seguente riepilogo:

Prog. Lotto 1) denominato "Morfasso"	
RIO SPIZZARAIA (Morfasso) imp. lavori eseguiti (compr. Oneri di Sic.) €	14.070,22

Prog. Lotto 2) denominato "Vernasca"	
RIO DEGLI OSTI (Vernasca) imp. lav. eseguiti (compr. Oneri di Sic.) €	10.708,76

Totale Lavori Eseguiti annualità 2017 €

24.778,98

2. Di acquisire ed approvare i rispettivi “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori”, debitamente firmati dalle parti.

3. Di erogare, nei limiti delle disponibilità di cassa, le somme spettanti alle imprese esecutrici come narrato dagli Stati Finali testé approvati, oltre agli oneri IVA del 22 %, da versarsi direttamente all’Erario, secondo la vigente normativa, più specificatamente:

Lotto 1 “Morfasso” - spettanza della Soc. Coop. ONLUS “La Vitae” di Bettola (PC) € 14.070,22 oltre ad IVA di € 3.095,45, per un totale di € 17.165,67;

Lotto 2 “Vernasca” - spettanza della Soc. Coop. “Valgotra” a r.l. di Albareto (PR) € 10.708,76 oltre ad IVA di € 2.355,94, per un totale di € 13.064,70.

4. Di prendere globalmente atto del completamento dell’azione “Tutela della risorsa idrica ambito montano” relativamente all’annualità 2018 e che il costo complessivo dell’intervento - in ciò che concerne i rapporti tra Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda (Stazione Appaltante) e l’Agenzia A.T.E.R.S.I.R. – rimane confinato in € 24.778,98, somma che l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda provvederà a tradurre mediante fatturazione (quindi con aggiunta dei relativi oneri IVA) ad IRETI S.P.A. non appena il competente Servizio di A.T.E.R.S.I.R. avrà acquisito e valutato le contabilità trasmesse ed espresso il relativo ed opportuno Nulla Osta.

5. Di confermare che la somma complessiva di € 30.230,37 (compreso l’onere I.V.A. globale di € 5.451,39) e da imputarsi come segue: int. 20940101/1 voce “Lavori di tutela delle risorse idriche”;

6. Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria relativa ad ogni singolo lotto di intervento, al competente Servizio Tecnico in seno ad A.T.E.R.S.I.R., allo scopo di rendicontare puntualmente quanto realizzato e di richiedere, ed ottenere, il via alla procedura di liquidazione del contributo assegnato a favore dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda, nei termini economici sopra specificati.

Il Responsabile F.F.



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile;

L'impegno viene registrato in data odierna

Castell'Arquato, 14.11.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Carla Cantarelli .