

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL DARDA

Piazza del Municipio – 29014 – Castell’Arquato (PC)



DETERMINAZIONE N. 211 DEL 23.12.2020

Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTE DI VIABILITA' COMUNALE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. CUP: C57H18000570002, CIG: 76523918D1. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE LAVORI ESEGUITI - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA ESECUTRICE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

- **Visto** il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;

- **Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- **Visto** il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

- **Visto** il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);

- **Visti** i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000;

- **Visto** lo Statuto dell’Unione Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda;

- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

- **Premesso** che con Deliberazione di Giunta n. 25 del 6/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad opere di Manutenzione della viabilità comunale in varie località dei Comuni di Morfasso e Vernasca;

- **Precisato** che il Quadro Economico Progettuale originario è il seguente:

-visto il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda n. 25 del 6/10/2018, per un importo complessivo di Euro = di cui:

per lavori a base d’asta	€	69.500,00
per Oneri di Sicurezza	€	2.500,00
Totale	€	72.000,00

(somme a disposizione dell’Amministrazione)

I.V.A. 22 % sui lavori	€	15.840,00	
Quota Incentivo D.Lgs. 50/2016	€	1.000,00	
Imprevisti	€	2.878,67	
Spese di gara, nom. Commissione, bolli etc.	€	500,00	
<u>spese tecniche</u>	€	<u>4.260,00</u>	
Sommano	€	24.478,67	€ 24.478,67
<hr/>			
COMPLESSIVAMENTE			€ 96.478,67;

- **Reso noto** che, esperita la Gara, i lavori sono stati definitivamente affidati all'impresa FRANZINI SRL – loc. Case Bertoncini (Vernasca) con determinazione del responsabile F.F, n. 159 del 26/10/2018, da cui scaturisce il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO RIDEFINITO A SEGUITO DI GARA D'APPALTO

- importo contrattuale 67.059,55

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- economie derivanti da ribasso di Gara €	4.940,45	
- importo Spese Tecniche per D.L e Coord. della Sic. €	4.260,00	
- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €	1.000,00	
- importo IVA €	14.753,10	
- spese per pubblicazioni, bolli etc. €	500,00	
- importo "Imprevisti" €	2.878,67	
<u>- economia derivante dalla minore incidenza dell'importo IVA €</u>	<u>1.086,90</u>	
<u>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne €</u>	<u>29.419,12</u>	29.419,122

Totale complessivo progetto € 96.478,67

- **Precisato** che con la medesima determinazione del Responsabile n. 159/2018 relativa all'affidamento dei lavori venne pure impegnata la somma complessiva di € 81.812,65 a favore della ditta esecutrice Franzini SRL;

- **Considerato** che durante l'esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di eseguire alcune opere "a complemento e completamento" di quanto inizialmente progettato, anche e soprattutto per supplire a problematiche tecniche non visibili e/o valutabili in sede progettuale;

- **Reso noto** che il Direttore de Lavori ha provveduto a richiedere al Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie d'Acqua della Regione Emilia-Romagna una debita autorizzazione all'impiego delle economie derivanti da ribassi di gara;

- **Acquisito** il nulla osta del Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie d'Acqua della Regione Emilia-Romagna, il quale, tra l'altro, approva anche il riutilizzo delle altre economie derivanti dalla gestione più oculata delle somme a suo tempo accantonate quali "a disposizione della Amministrazione";

- **Vista** la "PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER MAGGIORI LAVORI" presentata dal Direttore dei Lavori la quale presenta il seguente Quadro Economico:

NUOVO QUADRO ECONOMICO CON RIUTILIZZO DI IMPREVISTI, ECONOMIE DI ESERCIZIO E RECUPERO DEL RIBASSO D'ASTA

(Art. 16 D.P.R.. 5 ottobre 2010, n. 207)

- totale netto lavori € 78.260,00

Somme ancora a disposizione dell'Amministrazione:

- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €	1.000,00
- importo IVA su 78.260,00 €	17.217,20
<u>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne €</u>	<u>18.217,20</u>

Ammontare complessivo del costo finale dell'intervento € 96.477,20

- **Dato atto** che la Perizia di cui sopra è stata approvata con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 177 del 18/10/2019;

- **Precisato** che con il medesimo provvedimento n. 177/2019 è stato opportunamente ridefinito il quadro degli impegni di spesa, rivisto alla luce dell'avvento dei maggiori lavori di cui si necessitava;

- **Precisato** che i Maggiori Lavori sono perfettamente finanziabili col reinvestimento delle somme inizialmente accantonate quali "Imprevisti", senza peraltro intaccare le economie derivanti dall'applicazione dei ribassi di Gara Il totale complessivo del costo finale dell'intervento NON fuoriesce dalla somma complessivamente assegnata dalla Regione Emilia-Romagna;

- **Preso atto** dell'"Atto di Sottomissione" debitamente sottoscritto dalla impresa affidataria del Contratto principale per l'esecuzione dei Maggiori Lavori;

- **Dato atto** che i lavori hanno avuto, globalmente, regolare inizio, e si sono svolti senza interruzioni né problematiche tecniche sino al loro completo svolgimento;

- **Reso noto** che, quindi, sono stati rispettati sia i termini contrattuali che il termine per il completamento del Programma stabilito dal competente Servizio regionale;

- **Precisato** che il Direttore dei Lavori ha presentato il "Conto Finale Lavori Eseguiti", datato 30 agosto 2020 e costituito dalla documentazione obbligatoria:

Stato Finale dei Lavori Eseguiti
Certificato di Pagamento della quota di saldo spettanze
Relazione di accompagnamento allo S.F.
Libretto delle misure
Registro di Contabilità
Certificato di Ultimazione dei Lavori
Certificato di Regolare Esecuzione;

e che detta contabilità finale reca i seguenti importi:

Prog. denominato "FSC – Comuni di Morfasso e Vernasca" imp. lavori eseguiti (compreso Oneri della <u>Sicurezza di Cantiere</u>) €	78.200,06
dai quali si deducono:	
- per precedente I° S.A.L. in data 28/12/2018 €	32.722,52
<u>Totale deduzioni €</u>	<u>32.722,52</u>
alla quale cifra va sommato l'ammontare delle garanzie trattenute in sede di pagamento dei sui precedenti S.A.L. ammontante ad €	0,00
da cui risulta un credito residuo a favore della Impresa Esecutrice pari ad €	45.477,54

oltre all'I.V.A. di legge;

- **Atteso** che non si è rilevata alcuna ulteriore "Maggior Spesa" rispetto all'importo stabilito con l'Atto di Sottomissione;

- **Reso noto** che le rispettive ditte esecutrici hanno debitamente controfirmato tutti i documenti relativi allo Stato Finale, certificato di regolare Esecuzione e Verbale di Ultimazione dei Lavori;
- **Ritenuto** di procedere con l'approvazione del Conto Finale dei lavori eseguiti come sopra esposto ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
- **Tenuto conto** che le opere sono state eseguite entro i termini contrattuali e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- **Considerato** che il costo finale complessivo scaturisce dalla sommatoria delle spese come di seguito elencato

importo lavori eseguiti:

dal Conto Finale dei Lavori eseguiti scaturisce la cifra di netti €	45.477,54
che assommata all'IVA di Legge 22 % €	10.005,06
<u>porta ad una cifra lorda complessivamente dovuta di €</u>	<u>55.482,60</u>

- **Ritenuto** altresì di definire e formalizzare i rapporti con la sunnominata Impresa Esecutrice;
- **RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio dell'Unione Alta Val d'Arda n. 8 del 26/10/2020, con la quale è stata approvata la Convenzione con l'Unione Alta val Nure per l'utilizzo congiunto del personale tecnico e amministrativo per l'espletamento delle funzioni in materia di forestazione e vincolo idrogeologico, nonché la gestione di interventi relativi a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, statali ed europei.
- **VISTI** gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. Di approvare il Conto Finale dei lavori edili eseguiti in base al progetto esecutivo relativo ad opere di Manutenzione della viabilità comunale in varie località dei Comuni di Morfasso e Vernasca, in ciò che attiene ai rapporti fra la Stazione Appaltante e l'Impresa Esecutrice del Contratto principale, secondo il seguente riepilogo:

- Importo complessivo dei lavori eseguiti (compr. Oneri di Sic.) €	<u>78.200,06</u>
--	------------------

<u>dai quali si deducono per precedenti S.A.L. e ritenute per infortuni etc.</u> €	<u>32.722,52</u>
da cui risulta un Credito Netto Residuo a favore della Impresa Esecutrice €	45.477,54

oltre all'I.V.A. di legge;

2. Di acquisire ed approvare il rispettivo "Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori", debitamente firmati dalle parti.

3. Di autorizzare l'Impresa FRANZINI SRL ad emettere la fatturazione elettronica relativa al Saldo Finale Lavori, come sopra specificato.

4. Di confermare che la somma complessiva di € 55.482,60, di tanto aumentata per l'applicazione l'onere I.V.A. , trova imputazione al Cap. U 20810101/1 "Costruzione di strade e piazze" del bilancio dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda" il quale presenta sufficiente capienza.

5. Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria, al competente Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie d'Acqua della Regione Emilia-Romagna allo scopo di rendicontare puntualmente quanto realizzato.

6. Di demandare a successivo atto la definizione dei rapporti tra l'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda (Stazione Appaltante) ed il Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie d'Acqua della Regione Emilia-Romagna (soggetto finanziatore) allo scopo di rendicontare ogni spesa occorsa per la realizzazione dell'intero Procedimento e di richiedere la liquidazione del saldo sul finanziamento assegnato a favore dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda.

Il Responsabile F.F.
(Claudio Celaschi)



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile.

Castell'Arquato 23.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Mariarosa Rigolli
