



Comune

Castell'Arquato



Comune

Lugagnano Val d'Arda



Comune

Morfasso



Comune

Vernasca

Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda"

Provincia di Piacenza

P.zza Municipio 3 – 2014 - Castell'Arquato – Pc -

DETERMINAZIONE N. 03
DEL 13.01.2022

OGGETTO: realizzazione "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – liquidazione 1° SAL fornitura spogliatoi presso il centro sportivo del comune di Morfasso alla ditta NOVBOX, con sede in Via G. Galilei n. 269 – 21040 Uboldo (VA), P. Iva 01325700126.

CIG: 8630457E68
CUP: C64J17000000005

L'anno 2022, il giorno 13 del mese di gennaio nel proprio ufficio, il sottoscritto geom. Andrea Vioni, in qualità di Responsabile Unico del procedimento per il progetto di cui all'oggetto, nominato con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Montani dell'alta Val d'Arda n. 22 del 15.11.2017 e autorizzazione del comune di Castell'Arquato con delibera di Giunta n. 32 del 10.02.2018;

Richiamati:

- L'art. 107 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- L'art. 192 del TUEL, secondo il quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che deve contenere, tra l'altro, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato in G.U. del 19/04/2016 n. 91 S.O.);

Visti i seguenti atti:

- Delibera n. 22 in data 15.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella figura del geom. Andrea Vioni in servizio presso l'ufficio tecnico del comune di Castell'Arquato, il quale coordinerà le complesse fasi del progetto unitario e gli aspetti amministrativi;
- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 23 del 15.11.2017, con la quale si approvava il progetto definitivo, in linea tecnica, dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;

- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 1 del 06.02.2019, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;
- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 38 del 30.11.2020, con la quale si approvava il progetto di variante e completamento dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Determina a contrarre n. 33 del 10.02.2021, con la quale si avviavano le procedure di gara per l'affidamento della fornitura e posa di prefabbricati da adibire a spogliatoi presso il centro sportivo del comune di Morfasso (previsti nei quadri economici del progetto di variante e di completamento del Comune di Lugagnano Val d'Arda e Morfasso) relativamente al progetto denominato "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso", di variante e completamento, per l'importo a base di gara di € 120.000,00 oltre oneri fiscali al 10 % mediante procedura negoziata su piattaforma elettronica ai sensi della legge n. 120 del 11.09.2020, di conversione in legge con modificazioni del decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, che all'art. 1 comma 2b);
- Determina n. 53 del 29.03.2021 con la quale si aggiudicava, in via provvisoria, la fornitura e posa di prefabbricati da adibire a spogliatoi presso il centro sportivo del comune di Morfasso alla ditta NOVOBOX, con sede in Via G. Galilei n. 269 – 21040 Uboldo (VA), P. Iva 01325700126, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura e posa dei box prefabbricati di cui all'oggetto offrendo un ribasso pari al 12,62 % sull'importo a base di gara pari ad € 120.000,00 oltre oneri fiscali e così al prezzo di € 104.856,00 oltre oneri fiscali al 10 % e così per complessivi € 115.341,60;
- Determina n. 86 del 11.05.2021 con la quale si aggiudicava, in via definitiva, la fornitura e posa di prefabbricati da adibire a spogliatoi presso il centro sportivo del comune di Morfasso alla ditta NOVOBOX, con sede in Via G. Galilei n. 269 – 21040 Uboldo (VA), P. Iva 01325700126, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura e posa dei box prefabbricati di cui all'oggetto offrendo un ribasso pari al 12,62 % sull'importo a base di gara pari ad € 120.000,00 oltre oneri fiscali e così al prezzo di € 104.856,00 oltre oneri fiscali al 10 % e così per complessivi € 115.341,60;
- Determina n. 176 del 21.09.2021 con la quale si liquidava il 1° SAL alla ditta NOVOBOX, con sede in Via G. Galilei n. 269 – 21040 Uboldo (VA), P. Iva 01325700126, relativo alla fornitura spogliatoi presso il centro sportivo del comune di Morfasso per l'importo di € 83.884,80 al netto di iva e del ribasso offerto in sede di gara;

Vista la contabilità relativa al 2° SAL finale, redatta in data 28.10.2021, dallo studio PROMOTER S.r.l. di Piacenza, nella persona dell'Ing. Oscar Capra, direttore dei lavori e così composta:

1. Libretto delle misure n. 2;
2. Registro di contabilità n. 2;
3. Sommario del registro di contabilità;
4. 2° stato avanzamento lavori a tutto il 28.09.2021 concludente nella somma complessiva di € 104.856,00 al netto di iva e del ribasso offerto in sede di gara;

Visto il certificato di pagamento n. 2 finale, redatto in data 05.01.2022 dal sottoscritto responsabile del procedimento riportante un credito alla ditta esecutrice di € 20.971,20 al netto di iva e del ribasso offerto in sede di gara;

Accertata la regolarità del DURC della ditta NOVOBOX, con sede in Via G. Galilei n. 269 – 21040 Uboldo (VA), P. Iva 01325700126 avente scadenza in data 08.02.2022;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del 2° SAL finale a tutto il 28.09.2021, redatto in data 28.10.2021, dallo studio PROMOTER S.r.l. di Piacenza, nella persona dell'Ing. Oscar Capra, direttore dei lavori e concludente nella somma complessiva di € 104.856,00 al netto di iva e del ribasso offerto in sede di gara;

Ritenuto altresì provvedere all'approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 2, SAL finale redatto in data 05.01.2022 dal sottoscritto responsabile del procedimento riportante un credito alla ditta esecutrice di € 20.971,20 al netto di iva e del ribasso offerto in sede di gara, dando atto che le opere sono state regolarmente ultimate;

Atteso pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

Atteso pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto come da delibera della Giunta dell'Unione n. 22 del 15.11.2017;

DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di approvare:

1. il 2° SAL finale a tutto il 28.09.2021, redatto in data 28.10.2021, dallo studio PROMOTER S.r.l. di Piacenza, nella persona dell'Ing. Oscar Capra, direttore dei lavori e concludente nella somma complessiva di € 104.856,00 al netto di iva e del ribasso offerto in sede di gara;
2. il certificato di pagamento n. 2 finale, redatto in data 05.01.2022 dal sottoscritto responsabile del procedimento riportante un credito alla ditta esecutrice di arrotondati € 20.971,20 al netto di iva e del ribasso offerto in sede di gara;

Di disporre il pagamento alla ditta NOVOBOX, con sede in Via G. Galilei n. 269 – 21040 Uboldo (VA), P. Iva 01325700126 della somma € 20.971,20 oltre oneri fiscali al 10 % e così per la somma complessiva di € 23.068,32 relativa alla realizzazione "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – fornitura spogliatoi presso il centro sportivo del comune di Morfasso 2° SAL finale;

Di dare atto che la relativa spesa di € 23.068,32 è impegnata all' intervento 20620102/1 – voce: "Interventi di impiantistica sportiva comunale ed intercomunale" del bilancio annualità 2021;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;



Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Andrea Vioni