


UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio, 3 – Castell'Arquato (Pc)



Provincia di Piacenza

LAVORI: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Quota Unica Annualità 2018 e 2019.
Opere di "Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e di Vernasca.

Impr. esecutrice: FRANZINI S.R.L. – loc. Case Bertoncini – Vernasca (Pc)

Cod. CUP: E57H18000570002 – CIG: 76523918D1.

* * * * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

* * * * *


Il sottoscritto Direttore dei Lavori

-visto il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda n. 25 del 6/10/2018, per un importo complessivo di Euro = di cui:

per lavori a base d'asta	€	69.500,00	
per Oneri di Sicurezza	€	2.500,00	
Totale	€	72.000,00	
(somme a disposizione dell'Amministrazione)			
I.V.A. 22 % sui lavori	€	15.840,00	
Quota Incentivo D.Lgs. 50/2016	€	1.000,00	
Imprevisti	€	2.878,67	
Spese di gara, nom. Commissione, bolli etc.	€	500,00	
spese tecniche	€	4.260,00	
Sommano	€	24.478,67	€ 24.478,67
COMPLESSIVAMENTE	€		€ 96.478,67;

- Vista la determinazione del Responsabile F.F. dell'Unione n. 159 del 26/10/2018 con la quale i lavori vennero definitivamente affidati all'impresa FRANZINI S.R.L. – loc. Case Bertoncini – Vernasca (Pc), per l'importo netto lavori (contrattuale) di € 67.059,55, di tanto diminuito del ribasso offerto in sede di Gara de 7,11 % applicato solo sulla quota "lavori";
- Visto il "Contratto d'Appalto" stipulato in data 20/12/2019, Rep. 13, con il quale il medesimo assume i lavori suindicati per un importo netto di € 67.059,55;
- Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 12/11/2018, quindi sospesi alla data del 28/12/2018, ripresi il giorno 31/05/2019, quindi di nuovo sospesi in data 1/03/2020 sino al 30/06/2020, da qui ininterrottamente proseguiti sino al nuovo termine, ultimo, per l'esecuzione de lavori fissato al 30/08/2020;
- Dato atto che i lavori si sono regolarmente conclusi alla data del 30/08/2019, quindi la Ditta non è incorsa in penali o detrazioni;
- Viste che sono state apportate variazioni al Quadro Economico Complessivo in quanto si è ritenuto di attuare, previa consultazione preventiva col Servizio regionale, alcuni "maggiori lavori" allo scopo di conseguire il miglior risultato tecnico dell'intervento;

- Vista la "Perizia di Variante e Suppletiva" datata ottobre 2019, approvata con determinazione n. 177 del 18/10/2019 e visto il relativo nuovo Quadro Economico che importa la cifra di € 78.260,00;
- Visto l'Atto di Sottomissione debitamente controfirmato dalle parti in base al quale la medesima Ditta affidataria del Contratto assume anche i maggiori lavori;
- Visto il "Conto Finale dei Lavori Eseguiti" in data 30/08/2020 che reca i seguenti importi:



importo netto totale lavori eseguiti n base al Contratto ed all'Atto di Sottomissione	€	78.200,06
I.V.A. 22 % sui lavori	€	17.204,01
<hr/>		
COMPLESSIVAMENTE	€	95.404,07

- visto il sopraccitato Verbale di Consegna in data 12/11/2018;
- visti i sopraccitati Verbali:
 - * sospensione lavori in data 28/12/2018
 - * ripresa lavori in data 31/05/2019
 - * sospensione lavori in data 1/03/2020
 - * ripresa lavori in data 30/06/2020
- considerato che il tempo per l'esecuzione dei lavori, fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto entro il giorno 12/03/2019, ma per effetto delle reiterate sospensioni lavori e ripresa lavori in, è stato infine accordato un termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 30/08/2020;
- visto che il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto in data 30/08/2020, dal quale risulta che i lavori sono terminati nella medesima data e quindi entro il termine utile;
- proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'impresa;
- riscontrato tutti i documenti contabili;
- verificato che:
 - 1) i lavori sono appunto quelli previsti dal "Progetto" e dalla "Relazione" sopraccitati, ai quali si sono aggiunte le lavorazioni di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva datata ottobre 2019, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di Euro 95.477,20;
 - 2) l'importo netto quale risulta dallo Stato Finale dei lavori in data 30/08/2020 ammonta complessivamente ad Euro 78.200,06 al quale, sommando l'IVA di legge (22 %) di € 17.204,01 assomma ad € 95.404,07 e, quindi, è contenuto entro il limite delle somme complessivamente autorizzate;
 - 3) l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporvi riserve;
- accertato che:
 - a. i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
 - b. i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
 - c. l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni mediante polizza assicurativa continuativa;
 - d. durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;
 - e. non si è provveduto alla pubblicazione degli "Avvisi ad Opponendum" in quanto i lavori non si sono svolti su proprietà private;

CERTIFICA

che i lavori denominati Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Quota Unica Annualità 2018 e 2019 - Opere di "Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e di


Vernasca, assunti dall'impresa FRANZINI S.R.L. – loc. Case Bertoncini – Vernasca (Pc), sono stati regolarmente eseguiti, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dallo Stato Finale in nette Euro 78.200,06= dalle quali detraendo Euro 32.722,52 per precedenti Certificati di Pagamento, residua la somma di Euro 45.477,54 (diconsi Euro quarantacinquemilaquattrocentosettantasette/54) oltre all'I.V.A..

Fatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto:


Vernasca, 30 novembre 2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Claudio Celaschi)



L'IMPRESA ESECUTRICE


FRANZINI S.R.L.
Autotrasporti e Costruzioni
loc. Case Bertoncini
29010 Vernasca (PC)
C.F. e P.IVA: 01416070330