

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell'Arquato (PC)

Legge: L.R. 02/2004 E S.M.I. – FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA
PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020 – ANNUALITA' 2020 - CIG: Z852D3C0B6.
LAVORI: Manutenzione straord. della viabilità comunale nel territorio dei Comuni di Morfasso e Vernasca.
Intervento: Lotto Funzionale "02" Vernasca - Strade Terenza, Legatti e Bignoni in Comune di Vernasca.

APPROVATI CON ATTO DI GIUNTA N. 17 del 29/05/2020
IMPRESA: FRANZINI S.R.L. – loc. case Bertoncini – 29010 - Vernasca (PC). P. IVA: 01416070330

Importo a base d'asta	24.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 4,99 % sul B.A escl. sicur.	1.179,20
	-
	-
Totale	22.820,80

PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI
Eseguiti a tutto il 31/10/2020

Data della consegna	30/08/2020
Data dell'inizio dei lavori	30/08/2020
Data della scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori	31/10/2020
Sospensioni e proroghe	nessuna
Nuova scadenza	31/10/2020
Giorni impegnati in più	-
Giorni impegnati in meno	-

Stati d'avanzamento presentati precedentemente			Importo dei lavori eseguiti alla data suddetta		23.960,52
N.	Data	Importo			
		0,00	da cui detraendo le ritenute:		
			del 5,00 % per garanzie		
			del %		
			del 0,5 % per infortuni		
			l'ammontare degli stati di avanzamento liquidati		
				0,00	
				0	
			Totale deduzioni		0,00
TOTALE		0,00			23.960,52

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

A termini dell'art. 42 del Capitolo Speciale di Appalto si può pagare, quale saldo, la rata € 23.960,52 + I.V.A. (diconsi euro ventitremilanovecentosessanta/52 + I.V.A.) alla ditta: FRANZINI S.R.L. – loc. case Bertoncini – 29010 - Vernasca (PC). P. IVA: 01416070330.

Visto: per l'emissione del mandato n. _____ del _____
Gli operai dell'impresa sono assicurati INPS ed INAIL a Piacenza dalla data della consegna.


 Il Direttore dei Lavori
 (Gianlo Celaschi)

UNIONE COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA"

Piazza del Municipio, 3 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di Piacenza

LAVORI: L.R. n. 2/2004. Piano Triennale Investimenti 2018-2020. Annualità 2020.

Intervento Lotto Funzionale "02" – Vernasca.

Opere di miglioramento della viabilità comunale in loc. "Strade Terenza, Legatti e Bignoni", in Comune di Vernasca.

ANNUALITA' 2020 - CIG: Z852D3C0B6

Ditta Esecutrice: FRANZINI S.R.L., loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC). P. IVA: 01416070330.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Claudio Celaschi, Responsabile dell'U.T. della Unione Montana Alta Val Nure, all'uopo incaricato,

- Visto il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda n. 17 del 29/05/2020, costituito da numero 2 Lotti Funzionali Scorporabili per un importo complessivo di Euro 56.293,77= di cui fa parte il Lotto Funzionale Scorporabile "02" denominato: "Strade Terenza, Legatti e Bignoni", in Comune di Vernasca per i seguenti importi:

per lavori a base d'asta	€	23.600,00
per Oneri di Sicurezza	€	400,00
Totale	€	24.000,00

che sommati ad € 5.280,00 per oneri I.V.A. 22% sui lavori dà un totale di € 29.280,00.

- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio F.F. n. 93 del 15/06/2020 con la quale i lavori vennero affidati all'impresa FRANZINI S.R.L., loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC). P. IVA: 01416070330.;

- Precisato che l'importo netto contrattuale veniva pertanto fissato in € 22.820,80 di tanto diminuito del ribasso offerto in sede di Gara applicato solo sulla quota "lavori" gli Oneri di Sicurezza di cantiere;

- Visto la "Lettera Commerciale" debitamente sottoscritta dall'appaltatore, con il quale il medesimo assume i lavori suindicati per un importo netto di € 22.820,80;

- Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 30/08/2020, con termine ultimo per l'esecuzione fissato al 31/10/2020;

- Dato atto che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori, fissato inizialmente alla data del 31/10/2020, non è stato interessato da proroghe, pertanto esso veniva riconfermato;

- Precisato si sono, infine, regolarmente conclusi alla data del 31/10/2020, quindi la Ditta non è incorsa in penali o detrazioni;

- Visto che si sono verificate alcune maggiori spese, a causa di "maggiori lavori" improcrastinabili, per la copertura finanziaria dei quali si è ricorsi all'utilizzo di parte delle somme accantonate inizialmente quali "a disposizione della Amministrazione; è stato fondamentalmente conseguito un risultato tecnico dell'intervento superiore alle previsioni;

- Visto il Conto Finale dei Lavori eseguiti:

importo netto lavori	€	23.960,52
I.V.A. 22 % sui lavori	€	5.271,31
COMPLESSIVAMENTE	€	29.231,83;

- Visto il sopraccitato Verbale di Consegna in data 30/08/2020;

- considerato che il tempo per l'esecuzione dei lavori era fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto entro il giorno 31/10/2020;
 - visto che il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto in data 31/10/2020, dal quale risulta che i lavori sono terminati nella medesima data e quindi entro il termine utile;
 - proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'impresa;
 - riscontrato tutti i documenti contabili;
 - verificato che:
 - 1) i lavori sono appunto quelli previsti dal "Progetto" e dalla "Relazione" sopraccitati, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di Euro 29.280,00;
 - 2) l'importo netto quale risulta dallo Stato Finale dei lavori in data 31/10/2020 ammonta complessivamente ad Euro 23.960,52 al quale, sommando l'IVA di legge (22 %) di € 5.271,83 assomma ad € 29.231,83 e, quindi, è contenuto entro il limite delle somme complessivamente autorizzate;
 - 3) l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporvi riserve;
- accertato che:
- a. i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
 - b. i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
 - c. l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni mediante polizza assicurativa continuativa;
 - d. durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;
 - e. non si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori non si sono svolti su proprietà private;

CERTIFICA

che i lavori denominati L.R. n. 2/2004. Piano Triennale Investimenti 2018-2020. Annualità 2020 - Intervento Lotto Funzionale "02" - Vernasca, Opere di miglioramento della viabilità comunale in loc. Strade di Terenza, Legatti e Bignoni, in Comune di Vernasca, ANNUALITA' 2020 - CIG: Z852D3C0B6, sono stati regolarmente eseguiti, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dallo Stato Finale in nette Euro 23.960,52= dalle quali detraendo Euro 0,00 per precedenti Certificati di Pagamento, residua la somma di Euro 23.960,52 (diconsi Euro ventitremilanovecentosessanta/52) oltre all'I.V.A.

Fatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto:

Vernasca, 30/11/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Claudio Celaschi)



L'IMPRESA ESEGUTRICE

(FRANZINI S.R.L.)

FRANZINI S.R.L.
Autotrasporti e Costruzioni
Loc. Case Bertanconi - 28010 Vernasca (PC)
C.F. e R.IVA 01410070990

UNIONE COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA"

P.zza del Municipio 3 – 29014 – Castell'Arquato (Pc)

LAVORI: Legge Regionale n. 2/04 – Fondo Regionale per la Montagna - Piano Annuale Operativo 2020.
Progetto denominato "Riqualificazione della viabilità comunale nelle località Terenza, Legatti e Bignoni in Comune di Vernasca.
Lotto Funzionale Scorporabile "02".

CIG: Z852D3C0B6

Impresa Esecutrice: FRANZINI S.r.l. – Loc. Case Bertoncini - Vernasca (Pc) - P. I.V.A.: 00111180337

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

REGOLAMENTO 25 MAGGIO 1985 N. 350, ART. 10

CONTRATTO: *Lettera Commerciale in data 22/06/2020*

REGISTRATO IL _____ AL N° _____

IMPORTO a ragione di perizia dei lavori e delle spese Euro 24.000,00

Deduzione del ribasso contrattuale del 4,99 % su lavori esclusa Sicurezza = Euro 1.179,20

IMPORTO a ragione di contratto dei lavori e delle spese Euro 22.820,80

Il lavoro deve compiersi entro i 60 gg. dalla data del presente Verbale, salvo proroghe autorizzate.

L'anno DUEMILAVENTI il mese di AGOSTO

Il giorno 30 (TRENTA) in località Sede Unione

In seguito a preavviso dato dal Direttore dei Lavori si sono riuniti sul posto i sigg.:

Franzini Andrea – legale Rappresentante dell' impresa esecutrice

Claudio Celaschi – Direttore dei Lavori – Resp. Unico del Procedimento

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo e specialmente dei tipi, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del Capitolato Speciale d'Appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'appaltatore e questi, già fornito di copia del Capitolato e dei tipi allegati al contratto, ha dichiarato di non aver difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.

Fatto in unico esemplare letto approvato e sottoscritto dalle parti

IMPRESA
Franzini S.r.l.
Costruzioni
Via ... 29010 Vernasca (Pc)
P.IVA 01410070800

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Celaschi
UNIONE COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA"

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Provincia di Piacenza

L.R. 2/04 – F.R.M. – PROGRAMMA TRIENNALE INVESTIMENTI – ANNUALITA' 2020
OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE STRADE TERENZA,
LEGATTI E BIGNONI IN COMUNE DI VERNASCA – LOTTO 02

LAVORI DI _____

Impresa esecutrice: FRANZINI S.R.L. – loc. CASE BERTONCINI – 29010 – VERNASCA (PC)

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Premesso che i lavori sono stati assegnati alla ditta FRANZINI S.R.L. – loc. CASE BERTONCINI – 29010 – VERNASCA (PC)

- che i suddetti lavori sono stati iniziati il 30/08/2020 come da verbale in pari data;
- Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori scadeva il 31/10/2020

SI DICHIARA

- che tutte le opere e le forniture di cui al contratto sopraccitato sono state ultimate il giorno 31/10/2020;
- che le opere e le forniture sono state eseguite in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed a quelle impartite durante lo svolgimento del lavoro.

Fatto, letto e firmato come segue:

Bettola, lì 31/10/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Claudio Ceraschi)



L'APPALTATORE



Autotrasporti e Servizi s.p.a.
Loc. Case Bertoncini - 29010 VERNASCA (PC)
C.F. e P.IVA 01410070000