

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
Piazza del Municipio, 3 – Castell'Arquato (PC)

Legge: L.R. 02/2004 E S.M.I. – FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA
PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2021-2023 – ANNUALITA' 2021 - CUP: E89J21003630002
LAVORI: Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nel territorio dei Comuni di Morfasso e Vernasca. Intervento: Lotto I – Morfasso - "Strade di Negri, Cornolo e Cimelli". CIG: ZCB3294EA9.

APPROVATI CON ATTO DI GIUNTA N. 23 del 22/07/2021
IMPRESA: BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. – Via Agazzano, 60 – S. Nicolò di Rottofreno (PC) –
P. IVA 00111180337

Importo a base d'asta	25.200,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 1,00 % sui soli lavori	251,22
	-
	-
Totale	24.948,78

STATO FINALE DEI LAVORI DEI LAVORI ESEGUITI
a tutto il 11/12/2021

Data della consegna	13/09/2021
Data dell'inizio dei lavori	13/09/2021
Data della scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori	11/12/2021
Sospensioni e proroghe	//
Nuova scadenza	11/12/2021
Giorni impegnati in più	0
Giorni impegnati in meno	0

Stati d'avanzamento presentati precedentemente			Importo dei lavori eseguiti alla data suddetta	26.267,05
N.	Data	Importo	da cui detraendo le ritenute:	
			del 5,00 % per garanzie	0,00
			del %	
			del 0,5 % per infortuni	0
			l'ammontare degli stati di avanzamento liquidati	0,00
				0
			Totale deduzioni	0,00
TOTALE				26.267,05


CERTIFICATO DI PAGAMENTO

A termini dell'art. 42 del Capitolo Speciale di Appalto si può pagare, quale saldo, la rata € 26.267,05 + I.V.A. (diconsi euro Ventiseimiladuecentosessantasette/05 + I.V.A. di € 5.778,75) alla ditta: BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. – via Agazzano, 60 – San Nicolò – 29020 – Rottofreno (PC).

Visto: per l'emissione del mandato n. _____ del _____

Gli operai dell'impresa sono assicurati INPS ed INAIL a Piacenza dalla data della consegna.

Il Direttore dei Lavori
(Claudio Cecchi)



N. ord	Art. Elenco Riferim. computo met.	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	U. M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
01	A/1 - 1 e A/3 - 1	Bitumatura di ancoraggio data per fondi rullati o per strati prec. stesi strade "Negri-capoluogo" e "Cimelli"				
		(Quantità Definitiva)	mq	1.330,00	1,40/mq	1.862,00
02	A/2 - 1	Fornitura e p.o. di materiale ghiaioso di tipo "stabilizzato" e rullatura strada "Cornolo"				
		(Quantità Definitiva)	mc	36,00	46,30/mc	1.666,80
03	A/1 - 2, A/2 - 2 e A/3 - 2	Fornitura e p.o. di conglom. bitumin. "tappeto" strade "Negri-capoluogo", "Cornolo" e "Ca Giamba-Cimelli"				
		(Quantità Definitiva)	mq	1.630,00	13,00/mq	21.190,00
04	A/2 - 3 e A/3 - 3	Sigillatura di tappeti bituminosi con spruzzatura di emulsione acida al 55% strade "Cornolo" e "Cimelli"				
		(Quantità Definitiva)	mq	1.020,00	1,70/mq	1.734,00
		Totale lavori soggetti a ribasso di gara	€			26.452,80
		A dedurre 1,00 %	€			264,53
		Totale netto lavori eseguiti	€			26.188,27
		Importo oneri per la Sicurezza di Cant.	€			78,78
		Totale Spettanza dell'Impresa Esec.	€			26.267,05
		Totale ammontare Stato Finale Lavori	€			26.267,05
		Formazione del Credito Residuo				
		Totale Stato Finale dei Lavori Eseguiti	€			26.267,05
		A dedurre precedenti S.A.L.	€			0,00
		Credito Residuo dell'Impresa	€			26.267,05
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Claudio Celaschi)				
		L'IMPRESA (Boccenti Giovanni e Figli S.R.L.)				
		Ditta DOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L. L'Amministratore Unico (Giovanni Boccenti)				

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio, 3 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di Piacenza

LAVORI: L.R. n. 2/2004, Piano Triennale Investimenti 2021-2023, Annualità 2021.
Opere di miglioramento della viabilità comunale sul territorio del Comune di Morfasso.
Impr. esecutrice: BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. – Via Agazzano, 60 – S. Nicolò di Rottofreno (PC). P. IVA: 00111180337.
Cod. CIG: ZCB3294EA9.

* * * * *
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
* * * * *

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

- visto il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda n. 23 del 22/07/2021, costituito dall'intervento denominato: Miglioramento ed ammodernamento della viabilità comunale in loc. strade "Negri-capoluogo", "Cornolo" e "Cimelli" in Comune di Morfasso, per i seguenti importi:

per lavori a base d'asta	€	25.121,22
per Oneri di Sicurezza	€	78,78
Totale	€	25.200,00

che sommati ad € 5.544,00 per oneri I.V.A. 22% sui lavori dà un totale di € 30.744,00, mentre veniva contestualmente accantonata la somma di € 1.350,00 quale somme a disposizione dell'Amministrazione per "Imprevisti" e "spese tecniche e generali", per un totale investimento di € 31.094,00.

Vista la determinazione del Responsabile della Segreteria generale n. 145 del 06/08/2021 con la quale i lavori vennero affidati all'impresa BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. – Via Agazzano, 60 – S. Nicolò di Rottofreno (PC). P. IVA: 00111180337 per l'importo netto lavori di € 24.948,78 di tanto diminuito del ribasso offerto in sede di Gara pari allo 1,00 %, applicato solamente sulla quota "lavori";

- Vista la "Lettera Commerciale" debitamente sottoscritta dall'appaltatore, con il quale il medesimo assume i lavori suindicati per un importo netto di € 24.948,78;
- Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 13/09/2021, ed immediatamente iniziati;
- Precisato che il termine utile per l'esecuzione dei lavori al 11/12/2021;
- Dato atto che i lavori si sono regolarmente conclusi alla data del 11/12/2021, quindi la Ditta non è incorsa in penali o detrazioni;
- Rilevato che sono state apportate variazioni al Quadro Economico Complessivo in quanto si verificati "maggiori lavori" per una misura di € 1.067,05 (comunque cifra rientrante nelle somme a disposizione dell'Amm.ne assegnate alla D.L. e tenuto conto che è stato conseguito un miglior risultato tecnico dell'intervento;
- visto il Conto Finale dei Lavori eseguiti che reca:

importo netto lavori	€	26,267,05
I.V.A. 22 % sui lavori	€	5.778,75

COMPLESSIVAMENTE € 32.045,80;

- visto il sopraccitato Verbale di Consegna in data 13/09/2021;
- considerato che il tempo per l'esecuzione dei lavori era fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto entro il giorno 11/12/2021;
- visto che il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto in data 11/12/2021, dal quale risulta che i lavori sono terminati nella medesima data e quindi entro il termine utile;
- proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'impresa;
- riscontrato tutti i documenti contabili;
- verificato che:
 - 1) i lavori sono appunto quelli previsti dal "Progetto" e dalla "Relazione" sopraccitati, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di Euro 26.267,05;
 - 2) l'importo netto quale risulta dallo Stato Finale dei lavori in data 11/12/2021 ammonta ad Euro 26.267,05 al quale, sommando l'IVA di legge (22 %) di € 5.778,75 assomma ad € 32.045,80 e, quindi, si è verificato un superamento della somma disponibile, maggior spesa coperta finanziariamente attingendo alle somme a suo tempo accantonate per "Imprevisti";
 - 3) l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporvi riserve;

-accertato che:

- a) i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- b) i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- c) l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni mediante polizza assicurativa continuativa;
- d) durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;
- e) non si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori non si sono svolti su proprietà private;


CERTIFICA

che i lavori denominati "Opere di miglioramento della viabilità comunale in loc. . strade "Negri-capoluogo", "Cornolo" e "Cimelli" in Comune di Morfasso assunti dall'impresa BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. - Via Agazzano, 60 - S. Nicolò di Rottofreno (PC). P. IVA: 00111180337, sono stati regolarmente eseguiti, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dallo Stato Finale in nette Euro 26.267,05= dalle quali detraendo Euro 0,00 per precedenti Certificati di Pagamento, residua la somma di Euro 26.267,05 (diconsi Euro ventiseimiladuecentosessantasette/05) oltre all'I.V.A..

Fatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto:

Bettola, 11/12/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Claudio Celaschi)



L'IMPRESA ESECUTRICE
Ditta BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI s.r.l.
L'Amministratore Unico
(Giovanni Boccenti)

