



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna

L.R. 2/2004 Programma Triennale Investimenti 2018-2020

Annualità 2018

Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. LOTTO FUNZIONALE "Vernasca B"

CONTO FINALE LAVORI ESEGUITI

Stato Finale lavori

Libretto delle Misure

Verbale consegna lavori

Verbale inizio lavori

Verbale Fine Lavori

Atto di sottomissione

Certificato Regolare Esecuzione

A CURA DE

Il responsabile Unico del Procedimento

Claudio Celaschi



il : 25 gennaio 2019



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna

L.R. 2/2004 Programma Triennale Investimenti 2018-2020

Annualità 2018

OGGETTO : Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. LOTTO FUNZIONALE "Vernasca B"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Claudio Celaschi

IMPRESA: Franzini Srl - Loc. Case Bertoncini, 29010 Vernasca (Pc)

DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO Delibera Giunta Unione Comuni Montani Alva Val d'Arda n.21 del 23/07/2018

DETERMINA DI AFFIDAMENTO n. 131 del 05/09/2018

CONTRATTO : foglio patti e condizioni in data 15/10/2018

IMPORTO : 31.655,00 oltre IVA di legge e spese

CUP C57H18001030002

CIG Z18253C953

Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca.
LOTTO FUNZIONALE "Vernasca B"

STATO FINALE LAVORI

Eseguiti a tutto il 28 dicembre 2018

- verbale di consegna dei lavori 12/11/18
- verbale inizio lavori del 12/11/18
- verbale di Fine lavori del 28/12/18
- termine ultimo conclusione lavori 11/01/19
- giorni impegnati in più
- giorni impegnati in meno 14

Importo Lavori eseguiti alla data suddetta	35.519,00
A dedurre per garanzie	0
A dedurre per infortuni	0
A dedurre importo precedenti SAL	0
Totale deduzioni	0
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA	35.519,00

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

A termini dell'articolo 42 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare a saldo la rata di euro 35.519,00 (diconsi euro trentacinquemilacinquecentodiciannove/00) più IVA alla ditta Franzini Srl - Loc. Case Bertoncini, 29010 Vernasca (Pc)

Visto per emissione del mandato n. del


IL DIRETTORE LAVORI





UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna

L.R. 2/2004 Programma Triennale Investimenti 2018-2020

Annualità 2018

OGGETTO : Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. LOTTO FUNZIONALE "Vernasca B"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Claudio Celaschi

IMPRESA: Franzini Srl - Loc. Case Bertoncini, 29010 Vernasca (Pc)

DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO Delibera Giunta Unione Comuni Montani Alva Val d'Arda n.21 del 23/07/2018

DETERMINA DI AFFIDAMENTO n. 131 del 05/09/2018

CONTRATTO : foglio patti e condizioni in data 15/10/2018

IMPORTO : 31.655,00 oltre IVA di legge e spese

CUP C57H18001030002

CIG Z18253C953

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO

- Il foglio patti e condizioni in data 15/10/2018 per un importo di Euro 31.655,00 oltre IVA di legge e spese che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.
con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente perizia suppletiva e di variante da parte del Geom. Claudio Celaschi

TUTTO CIO' PREMESSO

il 20/12/18 tra il sottoscritto direttore dei lavori Claudio Celaschi e il legale rappresentante della ditta Franzini Srl - Loc. Case Bertoncini, 29010 Vernasca (Pc) con il presente atto si conviene quanto segue

Art 1

Il Signor Franzini Andrea in qualità di legale rappresentante dell'impresa Franzini Srl - Loc. Case Bertoncini, 29010 Vernasca (Pc) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. i lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità contrattuali

Art 2

L'importo del presente atto risulta pari a € 35.519,00 di cui 400,00 per oneri di sicurezza

Art 3

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, non subisce modifiche.

Art 4

Ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, non vengono concordati nuovi prezzi con apposito Certificato allegato al presente atto

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore

Fatto letto e sottoscritto il 20 dicembre 2018

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE LAVORI



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna

L.R. 2/2004 Programma Triennale Investimenti 2018-2020

Annualità 2018

OGGETTO : Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca.
LOTTO FUNZIONALE "Vernasca B"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Claudio Celaschi

IMPRESA: Franzini Srl - Loc. Case Bertoncini, 29010 Vernasca (Pc)

DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO: Delibera Giunta Unione Comuni Montani Alva Val d'Arda n.21 del 23

DETERMINA DI AFFIDAMENTO: n. 131 del 05/09/2018

CONTRATTO : foglio patti e condizioni in data 15/10/2018

IMPORTO : 31.655,00 oltre IVA di legge e spese

CUP: C57H18001030002

CIG: Z18253C953

VERBALE CONSEGNA LAVORI

In data 12 novembre 2018 il sottoscritto Claudio Celaschi Direttore dei Lavori suddetti: previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento e avviso all'Impresa precitata è convenuto sul luogo dove debbonsi compiere i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento del Signor Franzini Andrea quale rappresentante dell'impresa ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 129 del D.P.R. 554/1999.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e condizioni per l'esecuzione dei lavori da completarsi in giorni 60 decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 11 gennaio 2019

Fatto, Letto, Sottoscritto il: 12 novembre 2018

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE LAVORI



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna

L.R. 2/2004 Programma Triennale Investimenti 2018-2020

Annualità 2018

Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. LOTTO FUNZIONALE "Vernasca B"

LIBRETTO DELLE MISURE

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE LAVORI

#####	ART	DESCRIZIONE LAVORI	P.S.	Lunghez.	Altezza	Larghez.	Peso	Quantità
<u>STRADA GRANELLI</u>								
1	C01.08.031b	Conglomerato bituminoso per strato di collagamento spessore 6 cm. Da confine con Castell'Arquato						
		0,00 - 0,093		93,00	0,06	(4,00+3,80)/2		362,70
		0,141 - 0,200		59,00	0,06	(3,60+3,80)/2		218,30
		0,200 - 0,300		100,00	0,06	(3,80+4,00)/2		390,00
		0,300 - 0,374		74,00	0,06	4,00		296,00
		0,393 - 0,500		107,00	0,06	(4,00+4,40)/2		449,40
		0,500 - 0,534		34,00	0,06	4,00		136,00
		0,534 - 0,594		60,00	0,06	2,00		120,00
		0,594 - 0,700		106,00	0,06	(4,40+4,80)/2		487,60
		0,700 - 0,710		10,00	0,06	(4,80+7,50)/2		61,50
		Strada Comunale della Rocca		75,00	0,06	3,00		225,00
								2746,50
2	C01.08.031c	per ogni cm. In più di spessore Da confine con Castell'Arquato						
		0,00 - 0,093		93,00	0,01	(4,00+3,80)/2		362,70
		0,141 - 0,200		59,00	0,01	(3,60+3,80)/2		218,30
		0,200 - 0,300		100,00	0,01	(3,80+4,00)/2		390,00
		0,300 - 0,374		74,00	0,01	4,00		296,00
		0,393 - 0,500		107,00	0,01	(4,00+4,40)/2		449,40
		0,500 - 0,534		34,00	0,01	4,00		136,00
		0,534 - 0,594		60,00	0,01	2,00		120,00
		0,594 - 0,700		106,00	0,01	(4,40+4,80)/2		487,60
		0,700 - 0,710		10,00	0,01	(4,80+7,50)/2		61,50
		Strada Comunale della Rocca		75,00	0,01	3,00		225,00
								2746,50
3	C01.08.033	Trattamento superficiale con una mano di emulsione e sabbia Da confine con Castell'Arquato						
		0,00 - 0,093		93,00		(4,00+3,80)/2		362,70
		0,141 - 0,200		59,00		(3,60+3,80)/2		218,30
		0,200 - 0,300		100,00		(3,80+4,00)/2		390,00
		0,310		10,35		4,00		41,40
								1012,40

Official stamp of the Municipality of Castell'Arquato, featuring a circular seal with the text 'MUNICIPALITÀ CASTELL'ARQUATO' and a handwritten signature in black ink over it.



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna

L.R. 2/2004 Programma Triennale Investimenti 2018-2020

Annualità 2018

OGGETTO : Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca.
LOTTO FUNZIONALE "Vernasca B"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Claudio Celaschi

IMPRESA: Franzini Srl - Loc. Case Bertoncini, 29010 Vernasca (Pc)

DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO: Delibera Giunta Unione Cc

DETERMINA DI AFFIDAMENTO: n. 131 del 05/09/2018

CONTRATTO : foglio patti e condizioni in data 15/10/2018

IMPORTO : 31.655,00 oltre IVA di legge e spese

CUP: C57H18001030002

CIG: Z18253C953

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

In data 25 gennaio 2019 il sottoscritto Claudio Celaschi direttore dei lavori suddetti:

VISTO:

- Il progetto esecutivo approvato con delibera Delibera Giunta Unione Comuni Montani Alva Val d'Arda n.21 del

Importo lavori	€ 33.500,00
Oneri per sicurezza	€ 500,00
Iva 22% sui lavori	€ 7.370,00
Totale complessivo	€ 41.370,00

- La determina di affidamento n. 131 del 05/09/2018 con i quali venivano affidati alla ditta Franzini Srl - Loc. Case Bertoncini, 29010 Vernasca (Pc)

- Il foglio patti e condizioni in data 15/10/2018 per un importo di Euro 31.655,00 oltre IVA di legge e spese

- Il verbale di consegna dei lavori 12/11/18

- L'atto di sottomissione del 20/12/18

- Perizia di variante n. 1 del 20/12/18 approvata con determina 344 del 31/12/18

Importo lavori di variante	€ 35.019,55
Oneri per sicurezza	€ 500,00
Iva 22% sui lavori	€ 7.814,30
Totale complessivo	€ 43.333,85

- Il verbale fine lavori lavori del 28/12/18 e pertanto in tempo utile

- La contabilità finale per un importo totale di 35.519,00 compreso oneri di sicurezza al netto dell'iva di legge.

Importo lavori eseguiti	€ 35.019,00
Oneri per sicurezza	€ 500,00
Iva 22% sui lavori	€ 7.814,18
Totale complessivo	€ 43.333,18

PROVEDUTO

-alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'impresa.

ACCERTATO CHE

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili
- i prezzi applicati alle singole categorie sono quelli contrattuali
- l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni
- L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve alcuna
- Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

CERTIFICA

che i lavori di -Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. LOTTO FUNZIONALE "Vernasca B"-, assunti dalla ditta Franzini Srl - Loc. Case Bertoncini, 29010 Vernasca (Pc) sono stati eseguiti correttamente, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dallo stato finale in nette Euro 35.519,00 oltre a IVA di legge. La somma complessiva rientra nelle somme complessivamente a disposizione della Amministrazione

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A handwritten signature in black ink is placed over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALITÀ ALTA VAL D'AOSTA - BETTOLO (PC) - UNIONE TERRITORIALE MONTANA ALTA VAL D'AOSTA'.

A handwritten signature in black ink is placed over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALITÀ ALTA VAL D'AOSTA - BETTOLO (PC) - UNIONE TERRITORIALE MONTANA ALTA VAL D'AOSTA'.