

# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio – 29014 – Castell'Arquato (PC)

Legge: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020  
Manutenzione straordinaria strade comunali di montagna.  
- ANNUALITA' 2018 -

LAVORI: Ripristino ed ammodernamento di tratte della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. Intervento sulla strada di Settesorelle ed altre, nei Comuni di Morfasso e Vernasca.

APPROVATI CON ATTO DI GIUNTA N. 25 del 6/10/2018

IMPRESA: FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini – 29010 – Vernasca (Pc) C.F. e P.IVA: 01416070330

Importo a base d'asta	72.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 7,11 % sui soli lavori	67.059,55
	-
	-
Totale	67.059,55

## PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

Eseguiti a tutto il 28/12/2018

Data della consegna	12/11/2018
Data dell'inizio dei lavori	12/11/2018
Data della scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori	12/03/2019
Sospensioni e proroghe	28/12/2018
Nuova scadenza	Da stabilirsi
Giorni impegnati in più	
Giorni impegnati in meno	


Stati d'avanzamento presentati precedentemente			Importo dei lavori eseguiti alla data suddetta	34.627,00
N.	Data	Importo	da cui detraendo le ritenute:	
			del 5,00 %	1.731,35
			del %	
			del 0,5 % per infortuni	173,13
			l'ammontare degli stati di avanzamento liquidati	0,00
			<b>Totale deduzioni</b>	1.904,48
<b>TOTALE</b>				32.722,52

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO

A termini dell'art. 42 del Capitolo Speciale di Appalto si può pagare la rata di € 32.722,52 + I.V.A. (diconsi euro Trentaduemilasettecentoventidue/52 + I.V.A. 22 % € 7.198,95) alla ditta FRANZINI S.R.L. – Case Bertoncini – Vernasca (Pc) per un totale di euro 39.921,47 al lordo di I.V.A..

Visto: per l'emissione del mandato n. del  
Gli operai dell'impresa sono assicurati INPS ed INAIL a Piacenza dalla data della consegna.

Il Direttore dei Lavori  
(Claudio Celaschi)



N.	ART. d'Elenco	DESCRIZIONE LAVORI	u. di m.	Quantità	Prezzo	Totale
<b><u>SETTESORELLE (MORFASSO E VERNASCA)</u></b>						
1	N04.02.005d	Nolo di escavatore per scarifiche stradali (prima quantità provvisoria)	h	32	62,6	2003,20
2	C01.04.009a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta (prima quantità provvisoria)	mc	290	0,72	208,80
3	M01.01.002	Operaio special. per gestione scarifiche (prima quantità provvisoria)	h	32	29,42	914,44
4	C01.02.002a	Scavo per costituz. cunette stradali (prima quantità provvisoria)	mc	298	5,26	1567,48
5	C01.07.024	Misto granulare stabilizzato (prima quantità provvisoria)	mc	194	46,3	8982,20
6	C01.08.031b	Conglomerato bituminoso per strato di collagamento spessore 6 cm. (prima quantità provvisoria)	mq	1250	11,24	14050,00
7	C01.08.031c	per ogni cm. In più di spessore (x cm 2) (prima quantità provvisoria)	mq	1250	3,54	4425,00
8	C01.08.029	Bitumatura di ancoraggio di emulsione bituminosa acida (prima quantità provvisoria)	mq	1250	1,34	1675,00
9	N04.01.001a	Trattamento superficiale con emulsione e sabbia (prima quantità provvisoria)	mq.	1250	1,9	2375,00
totale Primo Stato d'Avanzamento Lavori						36.201,12
<b>A. Importo totale lavori</b>						<b>36.201,12</b>
<b>B. A dedurre ribasso del 7,11%</b>						<b>2.573,90</b>
<b>C. Importo sicurezza (in quota)</b>						<b>1.000,00</b>
Totale netto lavori eseguiti (A-B+C)						34.627,22
A dedurre importo precedenti SAL						0,00
Arrotondamento per difetto						0,22
						34.627,00

PER ACCETTAZIONE D'IMPRESA

