

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell'Arquato (PC)

SETTORE UFFICIO TECNICO

.....

DETERMINAZIONE N 225 DEL 30.12.2020

Oggetto: LAVORI: L.R. n. 2/2004 e S.M.I.. Fondo Regionale per la Montagna. - PROGRAMMA TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratte della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. PROGETTO RIFERITO ALLA ANNUALITA' 2020. CUP: E87H20000600002.

APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE GENERALE DEI LAVORI ESEGUITI - ATTRIBUZIONE QUOTA INCENTIVANTE - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL NURE (STAZIONE APPALTANTE) E REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese dicembre, nella sede dell'Unione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio F.F. Celaschi Claudio, nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO la Convenzione stipulata con l'Unione Montana Alta Val Nure per ciò che attiene all'attività del Responsabile del Servizio Tecnico;

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE F.F.

- **Vista** la L.R. 20.01.04 n. 2 e S.M.I. - "Legge per la montagna" - ed in particolare l'art. 4 "Programma triennale di investimento" e l'art. 8 "Fondo regionale per la montagna";

- **Vista** la determinazione del Dirigente del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna – Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5538 del 19/04/2018 recante: "Riparto a favore delle Unioni di Comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti zone montane non aderenti ad Unioni di Comuni dei finanziamenti a titolo del Fondo Regionale per la Montagna (Risorse Regionali) annualità 2018, 2019 e 2020;

- **Precisato** che, dal dispositivo della sopra specificata determinazione, la quota spettante alla Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda ammonta complessivamente ad € 194.171,07 sul triennio in questione, mentre per la singola annualità 2020 l'importo di cui trattasi è pari ad € 55.477,45;

- **Visto** il Piano Triennale di Investimento 2018-2020 approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 15 del 4/05/2018;

- **Vista** la determinazione del Dirigente del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna – Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 8172 del /04/2018 recante:

“Assegnazione del contributo a titolo del Fondo Regionale per la Montagna (Risorse Regionali) annualità 2018, 2019 e 2020;

- **Dato atto** che la Regione Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale n. 2110 del 6/02/2019 ha provveduto ad integrare la dotazione economica riservata alle annualità 2019 e 2020, portando la disponibilità economica ad € 56.293,77 per ciascuna delle annualità residue;

- **Dato atto** che il Responsabile del Servizio tecnico della Unione Montana Alta Val Nure, all'uopo incaricato da questa Amministrazione in base alla Convenzione vigente, ha predisposto, sulla base di quanto sopra, la progettazione Definitiva-Esecutiva di quanto programmato per l'annualità 2020, fedele alle indicazioni contenute nel Piano Triennale approvato;

- **Vista** la deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda n. 17 in data 29/05/2020, esecutiva, con la quale veniva approvata la progettazione Definitiva-Esecutiva composta da n. 2 lotti funzionali scorporabili denominato: “Lavori di miglioramento ed ammodernamento della viabilità (Manutenzione Straordinaria) in località varie Strade comunali nei Comuni di Morfasso e Vernasca”, di complessivi € 56.293,77, col seguente Quadro Economico:

* per lavori Lotto Funzionale Scorporabile “01” – strade di Monastero e capoluogo (Morfasso) €	19.650,00
* Oneri per la Sicurezza di Cantiere	350,00
* per lavori Lotto Funzionale Scorporabile “02” – strade di Terenza, Legatti e Bignoni (Vernasca) €	23.600,00
* Oneri per la Sicurezza di Cantiere	450,00
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	44.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
-Imprevisti €	1.733,77
-Importo I.V.A. 22 % sui lavori pari ad €	9.680,00
-Spese Tecniche – incentivo D.Lgs. 50/2016 €	880,00
Totale Intervento	56.293,77

- **Vista** la determinazione del Responsabile F.F. n. 93 del 15/06/2020 in base alla quale i lavori sono stati affidati - in via definitiva - alle imprese esecutrici secondo il seguente prospetto riepilogativo:

* lotto 01 (Morfasso) impr. BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L. (Rottofreno) imp. contrattuale €	19.750,00
* lotto 02 (Vernasca) impresa FRANZINI S.R.L. (Vernasca) - imp. contrattuale €	22.820,80

- **Precisato** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro i termini concessi, e le rispettive contabilità finali riportano, quale costo reale a consuntivo dei lavori eseguiti quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo:

Comune	Lotto	imp. netto lav. eseguiti	I.V.A.	Totale costo interv.
Morfasso	01)	20.178,32	4.439,23	24.617,55
Vernasca	02)	23.960,52	5.271,31	29.231,83

Totale costo dei lavori	44.138,84	9.710,54	53.849,38
-------------------------	-----------	----------	-----------

- **Vista** la determinazione recante: "... Intervento Lotto 01 (Morfasso) - Approvazione del Conto Finale dei Lavori Eseguiti – Approvazione Del Certificato di Regolare Esecuzione - Definizione dei Rapporti tra Stazione appaltante ed Impresa Esecutrice”;

- **Vista**, analogamente, la determinazione recante: "... Intervento Lotto 02 (Vernasca) - Approvazione del Conto Finale dei Lavori Eseguiti – Approvazione Del Certificato di Regolare Esecuzione - Definizione dei Rapporti tra Stazione appaltante ed Impresa Esecutrice”;

- **Dato atto** che le spese generali e tecniche occorse per la realizzazione del Programma sono così specificate:

Quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €	880,00
-------------------------------------	--------

non sussistendo altre spese generali o tecniche, è possibile stilare il riepilogo complessivo del costo complessivo finale della realizzazione del Programma Annualità 2020;

- **Dato quindi atto** che il costo complessivo viene così definito:

a) Costo complessivo finale dei lavori €	53.849,38
b) Altre spese Generali e Tecniche (quota incentiv. per R.U.P. e per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza di Cantiere e Collaudo) €	880,00

TOTALE COSTO EFFETTIVO FINALE €	54.729,38
Minor spesa rispetto alla previsione di € 56.293,77 €	1.564,39

Economia dovuta all'applicazione dei ribassi di Gara, non riutilizzabili per precise indicazioni del Servizio regionale competente e, pertanto, non facenti parte della richiesta di erogazione del finanziamento complessivo finale;

- **Ritenuto** attribuire ed erogare la quota sopra specificata secondo il Regolamento adottato sia dall'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda che dall'Unione Montana Alta Val Nure;

- **Tenuto conto** che occorre procedere alla rendicontazione finale del Programma Triennale Investimenti – Annualità 2019;

- **VISTI** gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di approvare, in ciò che attiene alla definizione dei rapporti fra Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda (Stazione Appaltante) e Regione Emilia-Romagna, il Conto Finale dei lavori eseguiti in

base al progetto “L.R. n. 2/2004 e S.M.I. – Programma Triennale Investimento 2018-2020 – ANNUALITA’ 2020 - Opere di miglioramento della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca”, il quadro complessivo finale di consuntivo corrisponde a quanto di seguito specificato:

a)	Costo complessivo finale dei lavori €	53.849,38
b)	Altre spese Generali e Tecniche (quota incentiv. per R.U.P. e per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza di Cantiere e Collaudo) €	880,00

Totale costo complessivo intervento (a + b)	€	54.729,38
---	---	-----------

2. Di attribuire e di erogare la quota “incentivo alla progettazione” di cui al D.Lgs 50/2016 - di complessivi € 880,00 – secondo quanto dettato dal Regolamento di Contabilità vigente per l’Unione Comuni Montani “Alta Val d’Arda” in materia di Quota Incentivante, tenendo conto che il Responsabile del Servizio Tecnico Claudio Celaschi ha svolto le funzioni di R.U.P., Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza di cantiere.

3. Di dare atto che, in base al Quadro Finale di Consuntivo di cui al punto 2, la definizione dei rapporti tra l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda avverrà secondo il seguente prospetto:

Disponibilità iniziale

L.R. 02/04 Piano Triennale Investimenti 2018-2020 – Quota Annualità 2020	€	56.293,77
<u>Somma effettivamente spesa (costo effettivo globale dell’intervento)</u>	€	<u>54.729,38</u>
Minor Spesa di	€	1.564,39

Quota complessiva a carico della Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda	€	0,00
Quota a carico della Regione Emilia-Romagna (a valere sul Piano triennale Investimenti – Annualità 2020)	€	54.729,38

<u>Acconti precedentemente corrisposti</u>	€	<u>0,00</u>
--	---	-------------

da richiedere a saldo alla Regione Emilia-Romagna	€	54.729,38
---	---	------------------

4. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna – Direzione Generale Cura del territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, unitamente alla richiesta di erogazione della quota di finanziamento sopra specificata;

5. Di confermare che la somma complessiva di € 54.729,38 (I.V.A. compresa) - corrispondente sia alle competenze a favore delle imprese esecutrici dei vari Lotti Funzionali che del Tecnico che ha curato la realizzazione di tutto - trova corretta imputazione al Cap. U 20810101/1 – voce: “Costruzione strade e piazze”, del Bilancio dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda;

6. Di confermare che la somma complessiva di €. 880,00, corrispondente alla quota di incentivo D.lgs 50/2016, trova imputazione al medesimo capitolo di Bilancio;

7. Di liquidare a favore dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val Nure la quota dell’incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni pari a €. 880,00 relative ai lavori di cui alla L.R. 2/2004 PAO 2020.

Il Responsabile F.F.
(Claudio Celaschi)



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile.

Castell'Arquato 30-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Mariarosa Rigolli
