

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Provincia di Piacenza

Determinazione n. 43 del 22 02 2019

Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. LEGGE N. 190/2014 ART. 1 COMMA 703. DELIBERA CIPE N. 25/2016. DELIBERA CIPE N. 54/2016. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE VARIE TRATTE DELLA VIABILITA' COMUNALE NEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. CUP: C57H18000570002 CIG: 76523918D1. APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE ALL'IMPRESA ESECUTRICE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto la Convenzione stipulata con l'Unione Montana Alta Val Nure per la gestione tecnica degli interventi di natura idrogeologica, forestale e viabilistica riguardante il territorio dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda;

adotta il presente provvedimento.

Visti:

- * lo Statuto dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda;
- * il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- * il D.Lgs. n. 118/2011;
- * il D.Lgs. n. 50/2006;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 22/01/2018 recante: "Approvazione schema di Convenzione per il finanziamento dell'intervento di "Manutenzione straordinaria delle strade comunali di montagna" nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture. Asse Tematico A infrastrutture stradali (Fondo FSC 2014-2020, Legge n. 190/2014, art. 1, comma 703, delibera CIPE n. 25/2016, delibera CIPE n. 54/2016). Approvazione criteri di riparto e procedure modalità di impegno e liquidazione.";

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie di Acqua Direzione Generale e Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 3748 del 20/03/2018, recante: "Approvazione del riparto del finanziamento FSC a favore delle Unioni di Comuni Montani o dei Comuni fusi non aderenti ad Unione per interventi di manutenzione straordinaria su strade comunali di montagna.";

Visto il Progetto Definitivo-Esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria di tratte della viabilità comunale sul territorio dei Comuni di Morfasso e Vernasca", redatto in data settembre 2018 dal tecnico Claudio Celaschi dell'Unione Montana Alta Val Nure di Bettola, appositamente incaricato, per un importo complessivo di € 96.478,67;

Dato atto che per l'espletamento della procedura in oggetto si è provveduto ad acquisire:

- * dal sito dell'ANAC, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 76523918D1;
- * dal sito del CIPE, il Codice Univoco di Progetto (CUP) n. C57H18000570002;

Reso noto che la progettazione Definitiva-Esecutiva è stata quindi debitamente approvata dalla Giunta dell'Unione nella seduta del 6/10/2018 con atto n. 25 ed il Quadro Economico progettuale originario è quello di seguito esposto:

A – Importo dei Lavori (comprendente una quota lavori annualità 2018 ed una quota lavori annualità 2019)

A1 - Importo dei lavori a corpo	€	69.500,00
A2 - Importo per attuazione Piani di Sicurezza	€	2.500,00
<i>Totale lavori e Sicurezza</i>	€	<i>72.000,00</i>

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B4 – per imprevisti	€	2.878,67
B7.1 – Spese Tecniche (prog. esec. – D.L. – Coord. della Sic.	€	4.260,00
B7.2 – Quota incentivante	€	1.000,00
B9 – Spese per pubblicazione gara, bolli etc.	€	500,00
B12 – Onere I.V.A. 22 % sui lavori	€	15.840,00
<i>Totale somme a disposizione della Amministrazione</i>	€	<i>24.478,67</i>

Totale complessivo – valore della progettazione esecutiva € 96.478,67

Confermato che il progetto sopradescritto è ripartito su n. 2 annualità (2018, 2019), come indicato nel Cronoprogramma approvato con precedente deliberazione di Giunta dell'Unione n. 11 del 27/04/2018

Precisato che l'appalto ha la prerogativa di riguardare un intervento unico distribuito su n. 2 annualità, in pratica due lotti funzionali, ma non scorporabili;

Vista la Determina a Contrarre n. 149 del 11/10/2018 in seguito alla quale è stata esperita la Gara d'Appalto secondo la formula di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, stabilita per il giorno 22/10/2018;

Viste le risultanze della Gara d'Appalto esperita in data 25/10/2018 dalla quale è risultata vincitrice l'offerta dell'Operatore Economico "FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC)" P. IVA 01416070330, con un ribasso pari al 7,11 % da applicarsi sui prezzi d'elenco e non sugli Oneri per la Sicurezza;

Dato atto che con determinazione del Responsabile n. 159 del 26/10/2018 i lavori di cui al Progetto Definitivo-Esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria di tratte della viabilità comunale sul territorio dei Comuni di Morfasso e Vernasca", sono stati affidati, in via definitiva, alla ditta "FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC)" P. IVA 01416070330 l'esecuzione delle opere di cui al progetto Esecutivo approvato con delibera di Giunta n. 25/2018, con un importo contrattuale pari ad € 67.059,55, con la seguente ripartizione temporale :

Annualità	Importo impegnato	% rispetto ai lavori aggiudicati
2018	40.000,00	pari al 41,46 % dei lavori aggiudicati
2019	56.478,67	pari al 58,54 % dei lavori aggiudicati
2020		
TOTALE	96.478,67	

Dato atto che il Contratto d'Appalto è tutt'ora in corso di stipulazione in data;

Precisato che con l'Ufficio della Direzione Lavori è in carico al R.U.P. medesimo della consorella Unione Montana Alta Val Nure(PC), il quale ha speditamente provveduto alla Consegna dei Lavori alla Ditta Esecutrice, giusto Verbale di Consegna in data 12/11/2018;

Dato ugualmente atto che i lavori sono immediatamente iniziati giusto Verbale di Inizio Lavori in data 12/11/2018;

Precisato che i lavori hanno avuto svolgimento regolare sino alla sospensione avvenuta in data 28/12/2018 a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche le quali non avrebbero più permesso il corretto svolgimento dei lavori “a regola d’arte”;

Visto il Verbale di Sospensione Lavori n. 1 in data 28/12/2018 debitamente sottoscritto dalle parti;

Reso noto che il Tecnico incaricato della Direzione lavori, ritenendo di aver comunque raggiunto la quota di opere programmate per l’annualità in corso, ha presentato lo Stato d’Avanzamento N. 1 in data 31/12/2018, il quale riassume le lavorazioni e le somministrazioni effettuate sino alla “Sospensione dei Lavori”;

Valutato lo Stato d’Avanzamento dei Lavori n. 1 e dei relativi documenti, per un importo netto imponibile di € 47.305,51 così dedotto :

Importo lavori contabilizzato	€ 36.201,12
Ribasso d’asta : 7,11 %	
Importo lavori al netto del ribasso	€ 34.672,22
Oneri per la sicurezza.	€ 1.000,00
<u>Detrazione ritenute contrattuali (5,5%)</u>	<u>€ 1.904,48</u>
Netto a pagare	€ 32.722,52

Ritenuto di approvare tale documento al fine di redigere una opportuna rendicontazione nei confronti del Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie di Acqua Direzione Generale e Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, a conferma dell’avvenuto rispetto del Cronoprogramma condiviso e degli impegni assunti;

Ritenuto altresì di erogare alla ditta la spettanza che scaturisce dal rendiconto delle opere eseguite;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di approvare lo Stato d’Avanzamento dei Lavori n. 1 in data 31/12/2018 dei lavori di cui al Progetto Definitivo-Esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria di tratte della viabilità comunale sul territorio dei Comuni di Morfasso e Vernasca”, eseguiti dalla ditta “FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC)” P. IVA 01416070330, per un importo netto di € 32.722,52 (importo già decurtato del ribasso di Gara e di tutte le trattenute di legge);

2. Di prendere atto dei documenti ad esso allegati, costituiti da:

- Stato d’Avanzamento Lavori n. 01/2018 avente quale importo netto lavori pari ad € 32.722,52;
- Certificato di Pagamento n. 1 ammontante ad € 32.722,52 ai quali va aggiunto l’onere I.V.A. pari ad € 7.198,95 per un totale di € 39.921,47;
- Relazione di Accompagnamento al S.A.L. n. 1/2018;
- Verbale di Sospensione Lavori a far data dal 28/12/2018

Tutta la documentazione che viene unita alla presente e ne diviene parte integrante e sostanziale.

3. Di autorizzare la ditta “FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC)” P. IVA 01416070330 ad emettere regolare fatturazione elettronica riferita alle cifre di cui sopra.

4. Di procedere, previa opportuna disposizione del Responsabile, alla erogazione delle spettanze a favore della ditta “FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC)” non appena acquisita agli atti la fatturazione di cui sopra.

5. Di dare atto che la somma complessiva di € 39.921,47 trova regolare imputazione al Cap. 4020/2018 int. 20810101/1.

6. Di trasmettere il presente atto, munito alla documentazione allegata, al Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie di Acqua Direzione Generale e Cura del Territorio e dell'Ambiente, unitamente ad un breve sunto dell'attività sino ad ora svolta in esecuzione ed obbedienza del Cronoprogramma a suo tempo adottato ed un riepilogo delle spese generali e tecniche sino ad ora documentabili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



A circular stamp from the "Unione Montana" of the "Alta Val Nure" area, specifically for "Bettola (PC)". The stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink.