

# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL DARDA



Piazza del Municipio – 29014 – Castell'Arquato (PC)

## DETERMINAZIONE N. 80 del 9 giugno 2022 -

**Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTE DI VIABILITA' COMUNALE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. CUP: C57H18000570002, CIG: 76523918D1. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE (Allegato B) E DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

- **Visto** il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;

- **Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- **Visto** il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

- **Visto** il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);

- **Visti** i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000;

- **Visto** lo Statuto dell'Unione Comuni Montani dell'Alta Val d'Arda;

- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

- **Premesso** che con Deliberazione di Giunta n. 25 del 6/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad opere di Manutenzione della viabilità comunale in varie località dei Comuni di Morfasso e Vernasca;

- **Precisato** che il Quadro Economico Progettuale originario è il seguente:

- **Visto** il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda n. 25 del 6/10/2018, per un importo complessivo di Euro 96.478,67 di cui:

per lavori a base d'asta	€	69.500,00
per Oneri di Sicurezza	€	2.500,00
Totale	€	72.000,00
(somme a disposizione dell'Amministrazione)		
I.V.A. 22 % sui lavori	€	15.840,00
Quota Incentivo D.Lgs. 50/2016	€	1.000,00

Imprevisti	€	2.878,67	
Spese di gara, nom. Commissione, bolli etc.	€	500,00	
<u>spese tecniche</u>	€	<u>4.260,00</u>	
Sommano	€	24.478,67	€ 24.478,67
<hr/>			
COMPLESSIVAMENTE			€ 96.478,67;

- **Reso noto** che, esperita la Gara, i lavori sono stati definitivamente affidati all'impresa FRANZINI SRL – loc. Case Bertoncini (Vernasca) con determinazione del responsabile F.F, n. 159 del 26/10/2018;

- **Reso noto** che con determinazione n. 177/2019 è stato ridefinito il quadro economico a seguito dell'autorizzazione al recupero delle economie di gara e del reinvestimento di alcune somme originariamente accantonate fra le “somme a disposizione dell'Amministrazione”;

- **Specificato** che il nuovo quadro economico è il seguente:

per lavori (somme a disposizione dell'Amministrazione)			€	78.260,00
I.V.A. 22 % sui lavori	€	17.217,20		
<u>Quota Incentivo D.Lgs. 50/2016</u>	€	<u>1.000,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	18.217,20		
Totale complessivo intervento			€	96.477,20

Inferiore di € 0.87 rispetto alla somma globalmente concessa di € 96.478,07;

- **Reso noto** che, quindi, sono stati rispettati sia i termini contrattuali che il termine per il completamento del Programma stabilito dal competente Servizio regionale;

- **Precisato** che il Direttore dei Lavori ha, infine, presentato il “Conto Finale Lavori Eseguiti”, datato 30 agosto 2020 e che detta contabilità finale reca i seguenti importi:

Intervento denominato “FSC – Manutenzione straordinaria viabilità nei Comuni di Morfasso e Vernasca”	
<u>importo totale lavori eseguiti (IVA compresa) €</u>	<u>95.404,07</u>

- **Confermato** che il Conto Finale de Lavori eseguiti è stato approvato con determinazione del Responsabile F.F. n. 211 del 23/12/2020;

- **Ritenuto** di definire il costo finale complessivo dell'intervento denominato: F.S.C. 2014-2020 – “Opere di Manutenzione della viabilità comunale in varie località dei Comuni di Morfasso e Vernasca”, allo scopo di rendicontare debitamente il tutto al Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie d'Acqua della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto che le altre spese occorse alla realizzazione dell'intervento si limitano al versamento del bollettino M.A.V. previsto dal Nuovo Codice degli Appalti ed ammontante ad € 30,00;

- **Confermato** che la spesa tecnica inizialmente prevista quale “Quota Incentivante” non è poi stata richiesta dal Progettista;

- **Tenuto altresì conto** della necessità di approvare l'Allegato B “Richiesta di pagamento del saldo finale”, documento facente parte del format di rendicontazione delle spese richiesto dal Regolamento del Fondo Sviluppo e Coesione;

## DETERMINA

**1. Di approvare** il Conto Finale dell'intervento di Manutenzione della viabilità comunale in varie località dei Comuni di Morfasso e Vernasca, in ciò che attiene ai rapporti fra la Stazione Appaltante e la Regione Emilia-Romagna, secondo il seguente riepilogo:

- Costo complessivo dei lavori eseguiti €	95.404,07
-------------------------------------------	-----------

- altre spese tecniche e generali (pagamento bollettino MAV) €	30,00
<u>Totale costo complessivo intervento €</u>	<u>95.434,07</u>

**2. Di approvare** altresì l'Allegato B "Richiesta di pagamento del saldo finale", documento facente parte del format di rendicontazione delle spese richiesto dal Regolamento del Fondo Sviluppo e Coesione.

**3. Di dichiarare** che si riscontra una economia di € 1.044,60 rispetto all'importo concesso inizialmente di € 96.478,07 corrispondente ad una economia di € 1.043,13 rispetto all'importo impegnato con determina dell'Unione n177/19 di € 96.477,20.

**4. Di richiedere** alla Regione Emilia-Romagna l'erogazione del saldo del finanziamento di cui trattasi, in base al seguente prospetto:

- Costo complessivo intervento €	95.434,07
<u>- a dedurre acconti corrisposti €</u>	<u>39.921,47</u>
Somma richiesta quale saldo sul finanziamento concesso €	55.512,60

**5. Di confermare** che la somma complessiva di € 95.434,07, trova imputazione al Cap. U 4020 "costruzione strade e piazze".

**6. Di trasmettere** il presente atto, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria, al competente Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie d'Acqua della Regione Emilia-Romagna allo scopo di rendicontare puntualmente quanto realizzato.

**Il Responsabile F.F.**  
**(Claudio Celaschi)**



The image shows a circular official stamp from the Municipality of Bettola (PC) in the Province of Parma (PR). The text around the perimeter of the stamp reads "ALTA VAL NURE - UNIONE MONTANA". In the center of the stamp, it says "BETTOLA (PC)". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.