

**UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA**

Piazza del Municipio, 3 – Castell'Arquato (PC)

Legge: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020

LAVORI: Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca.

CUP: C57H18000570002 – CIG: 76523918D1

PROGETTO APPROVATO CON ATTO DI GIUNTA N. 25 DEL 6/10/2018

IMPRESA ESEC.: FRANZINI S.R.L. – loc. Case Bertoncini – Vernasca (Pc) - P.IVA: 01416070330

Importo a base d'asta compreso sicurezza	72.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 7,11 % sui soli lavori	4.940,45
	-
	-
Totale	67.059,55

**STATO FINALE DEI LAVORI**

**Eseguiti a tutto il 30/08/2019**

Data della consegna	12/11/2018
Data dell'inizio dei lavori	12/11/2018
Data della scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori	12/03/2019
Sospensioni e proroghe	dal 28/12/2018 al 31/05/2019
Sospensioni e proroghe	dal 01/03/2020 al 30/06/2020
Nuova scadenza	30/08/2020
Giorni impegnati in più	0
Giorni impegnati in meno	0


Stati d'avanzamento presentati precedentemente			Importo dei lavori eseguiti alla data suddetta	78.200,06
N.	Data	Importo	da cui detraendo le ritenute:	
1	28.12.18	32.722,52	del %	
			del %	
			del % per infortuni	
			l'ammontare degli stati di avanzamento liquidati	32.722,52
			<b>Totale deduzioni</b>	32.722,52
<b>TOTALE</b>				45.477,54

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

A termini dell'art. 42 del Capitolo Speciale di Appalto si può pagare a saldo la rata di € 43.573,00 + I.V.A. (diconsi euro quarantacinquemilaquattrocentosettantasette/54 + I.V.A. € 10.005,06) alla ditta FRANZINI S.R.L. – loc. Case Bertoncini – Vernasca (Pc) per un totale di euro 55.482,60 al lordo di I.V.A..

Visto: per l'emissione del mandato n. del

Gli operai dell'impresa sono assicurati INPS ed INAIL a Piacenza dalla data della consegna.



N. rif. art. prezzario	descrizione dei lavori	u. di m.	quantità	prezzo	importo
01 N04.02.005d	Nolo di escavatore per scarifiche locali (Quantità Definitiva)	h	32,00	62,60/h	2.003,20
02 C01.04.009a	trasporto a rifiuto del materiale di risulta (Quantità Definitiva)	mc	290,00	0,72/mc	208,80
03 N04.02.005d	Operaio specializzato per Gestione scarifiche (Quantità Definitiva)	h	32,00	29,42/h	914,44
04 C01.02.002a	Realizzazione di cunette (Quantità Definitiva)	mc	258,00	5,26/mc	1.357,08
05 C01.07.024	Fornitura e posa di misto granulare stabilizzato (Quantità Definitiva)	mc	290,00	46,30/h	13.427,00
06 C01.08.031b	Fornitura e posa di misto granulare bituminoso (tappeto) (Quantità Definitiva)	mq	3.110,00	11,24/h	34.956,40
07 C01.08.031c	Fornitura e posa di misto bitum. per ogni cm in più - per 2,00 cm. (Quantità Definitiva)	mq	3.110,00	3,54/mq	11.009,40
08 C01.08.032a	Fornitura e posa di misto Bituminoso (tappetino) (Quantità Definitiva)	mq	1.560,00	7,92/mq	12.355,20
09 C01.08.028	Fornitura e posa di Bitumatura d'ancoraggio - mano d'attacco (Quantità Definitiva)	mq	1.250,00	1,34/mq	1.675,00
10 C01.08.029	trattamento di sigillatura con emuls. acida e sabbia (Quantità Definitiva)	mq	1.250,00	1,90/mq	2.375,00
11 C01.19.185	Riparazione localizzata di pavimento strad. (tracce e buche) (Quantità Definitiva)	mq	36,58	33,15/mq	1.212,78


TOTALE LAVORI ESEGUITI €	81.494,30
A DEDURRE RIBASSO DI GARA 7,11 % E	5.794,24
TOTALE NETTO LAVORI ESEGUITI €	75.700,06
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE €	2.500,00
TOTALE LAVORI ESEGUITI (STATO FINALE LAVORI) €	78.200,06

Formazione del Credito Residuo a favore dell'impresa esecutrice

TOTALE NETTO LAVORI ESEGUITI €	78.200,06
A dedurre acconti precedentemente corrisposti €	32.722,52
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA ESECUTRICE €	45.477,54

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Claudio Celaschi)



PER ACCETTAZIONE L'IMPRESA

(Franzini S.R.L.)

