

**UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA**  
Piazza del Municipio, 3 – Castell'Arquato (PC)

Legge: L.R. 02/2004 E S.M.I. – FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA  
PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2021-2023 – ANNUALITA' 2021 - CUP: E89J21003630002  
LAVORI: Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nel territorio dei Comuni di Morfasso e Vernasca. Intervento: Lotto 2 – Vernasca - "Strade di Gallosi e Granelli". CIG: ZA73294EC3.

**APPROVATI CON ATTO DI GIUNTA N. 23 del 22/07/2021**  
IMPRESA: FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini - Vernasca (PC) – P. IVA 01416070330

Importo a base d'asta	30.800,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 0,50 % sui soli lavori	151,62
	-
	-
<b>Totale</b>	<b>30.648,38</b>

**STATO FINALE DEI LAVORI DEI LAVORI ESEGUITI**  
a tutto il 11/12/2021

Data della consegna	13/09/2021
Data dell'inizio dei lavori	13/09/2021
Data della scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori	11/12/2021
Sospensioni e proroghe	//
Nuova scadenza	11/12/2021
Giorni impegnati in più	0
Giorni impegnati in meno	0

Stati d'avanzamento presentati precedentemente			Importo dei lavori eseguiti alla data suddetta		30.536,24
N.	Data	Importo			
			da cui detraendo le ritenute:		
			del 5,00 % per garanzie	0,00	
			del %		
			del 0,5 % per infortuni	0	
			l'ammontare degli stati di avanzamento liquidati	0,00	
				0	
			<b>Totale deduzioni</b>		<b>0,00</b>
					<b>30.536,24</b>
<b>TOTALE</b>					


**CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

A termini dell'art. 42 del Capitolo Speciale di Appalto si può pagare, quale saldo, la rata di € 30.536,24 + I.V.A. (dieconsi euro trentamilaquattrocentotrentasei/24 + I.V.A. di € 6.717,97) alla ditta: FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini - Vernasca (PC) – P. IVA 01416070330.

Visto: per l'emissione del mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Gli operai dell'impresa sono assicurati INPS ed INAIL a Piacenza dalla data della consegna.

Il Direttore dei Lavori  
(Claudio Gelaschi)





**UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA**  
Piazza del Municipio, 3 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di Piacenza

LAVORI: L.R. n. 2/2004. Piano Triennale Investimenti 2021-2023. Annualità 2021.  
Opere di miglioramento della viabilità comunale sul territorio del Comune di Vernasca.  
Impr. esecutrice: FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini - Vernasca (PC) – P. IVA 01416070330.  
Cod. CIG: Z A73294EC3.

\* \* \* \* \*  
**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
\* \* \* \* \*

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

- visto il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda n. 23 del 22/07/2021, costituito dall'intervento denominato: Lotto 2 - Miglioramento ed ammodernamento della viabilità comunale in loc. strade "Gallosi" e "Granelli" in Comune di Vernasca, per i seguenti importi:

per lavori a base d'asta	€	30.324,35
<u>per Oneri di Sicurezza</u>	€	<u>475,35</u>
Totale	€	30.799,70

che sommati ad € 6.776,00 per oneri I.V.A. 22% sui lavori dà un totale di € 37.576,00, mentre veniva contestualmente accantonata la somma di € 1.210,79 quale somme a disposizione dell'Amministrazione per "Imprevisti" e "spese tecniche e generali", per un totale investimento di € 38.786,79.

Vista la determinazione del Responsabile della Segreteria generale n. 144 del 06/08/2021 con la quale i lavori vennero affidati all'impresa FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini - Vernasca (PC) – P. IVA 01416070330 per l'importo netto lavori di € 30.648,38 di tanto diminuito del ribasso offerto in sede di Gara pari allo 0,50 %, applicato solamente sulla quota "lavori";

- Vista la "Lettera Commerciale" debitamente sottoscritta dall'appaltatore, con il quale il medesimo assume i lavori suindicati per un importo netto di € 30.648,38;
- Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 13/09/2021, ed immediatamente iniziati;
- Precisato che il termine utile per l'esecuzione dei lavori al 11/12/2021;
- Dato atto che i lavori si sono regolarmente conclusi alla data del 11/12/2021, quindi la Ditta non è incorsa in penali o detrazioni;
- Rilevato che sono state apportate variazioni al Quadro Economico Complessivo in quanto si verificati "maggiori lavori" per una misura comunque rientrante nelle somme a disposizione dell'Amm.ne assegnate alla D.L. e tenuto conto che è stato conseguito un miglior risultato tecnico dell'intervento;
- visto il Conto Finale dei Lavori eseguiti che reca:

importo netto lavori	€	30.536,24
<u>I.V.A. 22 % sui lavori</u>	€	<u>6.717,97</u>

COMPLESSIVAMENTE € 37.254,21;

- visto il sopraccitato Verbale di Consegna in data 13/09/2021;
  - considerato che il tempo per l'esecuzione dei lavori era fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto entro il giorno 11/12/2021;
  - visto che il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto in data 11/12/2021, dal quale risulta che i lavori sono terminati nella medesima data e quindi entro il termine utile;
  - proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'impresa;
  - riscontrato tutti i documenti contabili;
  - verificato che:
    - 4) i lavori sono appunto quelli previsti dal "Progetto" e dalla "Relazione" sopraccitati, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di Euro 38.786,79;
    - 5) l'importo netto quale risulta dallo Stato Finale dei lavori in data 11/12/2021 ammonta ad Euro 30535,24 al quale, sommando l'IVA di legge (22 %) di € 6.717,97 assomma ad € 37.254,21 e, quindi, si è verificato un superamento della somma disponibile, maggior spesa coperta finanziariamente attingendo alle somme a suo tempo accantonate per "Imprevisti";
    - 6) l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporvi riserve;
- accertato che:
- a) i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
  - b) i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
  - c) l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni mediante polizza assicurativa continuativa;
  - d) durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;
  - e) non si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori non si sono svolti su proprietà private;


## CERTIFICA

che i lavori denominati "Opere di miglioramento della viabilità comunale in loc. strade "Gallosi" e "Granelli", in Comune di Vernasca assunti FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini - Vernasca (PC) – P. IVA 01416070330, sono stati regolarmente eseguiti, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dallo Stato Finale in nette Euro 30.536,24= dalle quali detraendo Euro 0,00 per precedenti Certificati di Pagamento, residua la somma di Euro 30.536,24 (diconsi Euro trentamilacinquecentotrentasei/24) oltre all'I.V.A..

Fatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto:

Bettola, 11/12/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Claudio Celaschi)



L'IMPRESA ESECUTRICE

