



# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

**Interventi per la tutela della risorsa idrica montana**

*Annualità 2019*

Manutenzione forestale di corsi d'acqua minori località Levei – rio Foppa in Comune di Morfasso

## CONTO FINALE LAVORI ESEGUITI

Stato Finale lavori

Verbale consegna lavori

Verbale inizio lavori

Verbale Fine Lavori

Certificato Regolare Esecuzione

Documentazione fotografica

A CURA DE

Il responsabile Unico del Procedimento

Claudio Celaschi

23 settembre 2020



# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

## Interventi per la tutela della risorsa idrica montana

Annualità 2019

**OGGETTO :** Interventi per la tutela della risorsa idrica sul territorio montano nel Comune di Morfasso Rio Foppa

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Claudio Celaschi

**IMPRESA:** La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc)

**DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO** 28 del 28/09/19

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO** n.185 del 31/10/19

**CONTRATTO :** Lettera commerciale

**IMPORTO :** 14.500,00 oltre IVA di legge

**DETERMINA ATERSIR:** n. 194 del 20/12/18

**CUP** E85D19000100005

**CIG** Z392A54DB1

Interventi per la tutela della risorsa idrica sul territorio montano nel Comune di Morfasso Rio Foppa

### STATO FINALE LAVORI

Eseguiti a tutto il 28 agosto 2020

- verbale di consegna dei lavori 18/05/20
- verbale inizio lavori del 18/05/20
- verbale di Fine lavori del 28/08/20
- termine ultimo conclusione lavori 16/08/20
- giorni impegnati in più 0
- giorni impegnati in meno 30

Importo Lavori eseguiti alla data suddetta	14.491,17
A dedurre per garanzie	
A dedurre per infortuni	
A dedurre importo precedenti SAL	
Totale deduzioni	0
<b>CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA</b>	<b>14.491,17</b>

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO

A termini dell'articolo 42 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare a saldo la rata di euro 14.491,17 (diconsi euro novemiladuecentonovantaquattro/05) più IVA di Euro 3.188,06 per un totale di Euro 17679,23 alla ditta La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc)

Visto per emissione del mandato n. .... del .....




IL DIRETTORE LAVORI

Prog. n.	N. Elenco prezzi	Stato Finale Lavori			Importo totale	
		Descrizione	U.M.	Quantità		Costo unitari
1	F47	Taglio di una pianta (Ø < 10 cm )	n	120,00	5,57	668,40
2	F47,1	Cippatura in bosco del ramaglia	n	120,00	0,85	102,00
3	F48	Taglio di una pianta (Ø 10 - 20 cm )	n	60,00	10,07	604,20
4	F48,1	Cippatura in bosco del ramaglia	n	60,00	1,13	67,80
5	F49	Taglio di una pianta (Ø 20 - 30 cm )	n	21,00	21,57	452,97
6	F49,1	Cippatura in bosco del ramaglia	n	21,00	6,54	137,34
7	F50	Taglio di una pianta (Ø 30 - 50 cm )	n	4,00	37,40	149,60
8	F50,1	Cippatura in bosco del ramaglia	n	4,00	9,34	37,36
9	A4	Decespugliamento su terreno fortemente infestato	ha	0,75	1.655,75	1.241,81
10	G56	Cippatura di ramaglia e tronchi	ql	55,00	9,77	537,35
11	2,40	Escavatore con benna della potenza non inferiore a 65 kw, con op.	ore	40,00	56,10	2.244,00
12	2,65	Nolo trattore agricolo con attrezzi vari	ore	8,00	46,80	374,40
13	171	Briglia in legname e pietrame	mc	4,00	354,02	1.416,08
14	216	Palificata a parete doppia	mc	20,00	186,86	3.737,20
15	C02.06.047.f	Tubo cls vibrocompresso autop. Diam 100	mc	6,00	182,49	1.094,94
16	150	Massiciata in pietra locale	mq	8,00	132,31	1.058,48
						13.923,93
						13.923,93
						186,58
						753,82
						14.491,17
						0,00
						14.491,17

L'APPALTATORE  
**la VITAE Coop. Sociale**  
 Viale vittoria 67  
 40021 Pantofa (PC)  
 P.iva c.f.01559600331

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE LAVORI





# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

## Interventi per la tutela della risorsa idrica montana

Annualità 2019

**OGGETTO :** Interventi per la tutela della risorsa idrica sul territorio montano nel Comune di Morfasso Rio Foppa

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Claudio Celaschi

**IMPRESA:** La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc)

**DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO:** 28 del 28/09/19

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO:** n.185 del 31/10/19

**CONTRATTO :** Lettera commerciale

**IMPORTO :** 14.500,00 oltre IVA di legge

**DETERMINA ATERSIR:** n. 194 del 20/12/18

**CUP:** E85D19000100005

**CIG:** Z392A54DB1

## CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

In data 07 ottobre 2019 il sottoscritto Claudio Celaschi direttore dei lavori suddetti:

VISTO:

- Il progetto esecutivo approvato con delibera 28 del 28/09/19 per un importo complessivo di Euro 14.686,72 oltre IVA di legge

Importo lavori	€ 13.932,90
Oneri per sicurezza	€ 753,82
Iva 22% sui lavori	€ 3.231,08
<hr/> Totale complessivo	<hr/> € 17.917,80

- La determina di affidamento n.185 del 31/10/19 con i quali venivano affidati alla ditta La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc)
- Il Lettera commerciale per un importo di Euro 14.500,00 oltre IVA di legge
- Il verbale di consegna dei lavori 18/05/20
- Il verbale inizio lavori del 18/05/20
- Il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 25/06/19 e il verbale di ripresa lavori n 1 del 06/08/19
- Il verbale concordamento nuovi prezzi del del 31/07/19
- L'atto di sottomissione del 31/07/19
- Perizia di variante n. 1 del 31/07/20 approvata con determina 31/07/20 al n. 131
- Il verbale fine lavori lavori del 28/08/20 e pertanto in tempo utile
- La contabilità finale per un importo totale di 14.491,17 compreso oneri di sicurezza al netto dell'iva di legge.

Importo lavori eseguiti	13.737,35
Oneri per sicurezza	753,82
Iva 22% sui lavori	€ 3.188,06
<hr/> Totale complessivo	<hr/> 17.679,23

**PROVEDUTO**

-alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'impresa.

**ACCERTATO CHE**

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili
- i prezzi applicati alle singole categorie sono quelli contrattuali
- l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni
- L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve alcuna
- Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.


**CERTIFICA**

che i lavori di -Interventi per la tutela della risorsa idrica sul territorio montano nel Comune di Morfasso Rio Foppa-, assunti dalla ditta La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc) sono stati eseguiti correttamente, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dallo stato finale in nette Euro 14.491,17 oltre a IVA di legge. La somma complessiva rientra nelle somme complessivamente a disposizione della Amministrazione


L'APPALTATORE

**La VITAE Coop. Sociale**  
viale vittoria 67  
29021 Bettola (PC)  
P.iva c.f.01559600331

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE LAVORI





# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

## Interventi per la tutela della risorsa idrica montana

Annualità 2019

**OGGETTO :** Interventi per la tutela della risorsa idrica sul territorio montano nel Comune di Morfasso Rio Foppa

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Claudio Celaschi

**IMPRESA:** La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc)

**DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO** 28 del 28/09/19

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO** n.185 del 31/10/19

**CONTRATTO :** Lettera commerciale

**IMPORTO :** 14.500,00 oltre IVA di legge

**DETERMINA ATERSIR:** n. 194 del 20/12/18

**CUP** E85D19000100005

**CIG** Z392A54DB1

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

### PREMESSO

- la Lettera commerciale per un importo di Euro 14.500,00 oltre IVA di legge che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari. con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente perizia suppletiva e di variante da parte del Geom. Claudio Celaschi

### TUTTO CIO' PREMESSO

il 31/07/19 tra il sottoscritto direttore dei lavori Claudio Celaschi e il legale rappresentante della ditta La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc) con il presente atto si conviene quanto segue

Art 1  
Il Signor Zagliani Andrea in qualità di legale rappresentante dell'impresa La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. i lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità contrattuali

Art 2  
La Perizia di variante non comporta modifiche rispetto al quadro economico di progetto.

Art 3  
Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, non subisce modifiche.

Art 4  
Ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vengono concordati nuovi prezzi con apposito Certificato allegato al presente atto  
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore

Fatto letto e sottoscritto il 31 luglio 2019

**la VITAE Coop. Sociale**  
L'APPALTATORE viale Vittoria 67  
29021 Bettola (PC)  
Piva c. 101859600331

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE LAVORI



# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

## REGIONE EMILIA ROMAGNA

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

### Interventi per la tutela della risorsa idrica montana

Annualità 2019

**OGGETTO :** Interventi per la tutela della risorsa idrica sul territorio montano nel Comune di Morfasso Rio Foppa

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Claudio Celaschi

**IMPRESA:** La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc)

**DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO** 28 del 28/09/19

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO** n.185 del 31/10/19

**CONTRATTO :** Lettera commerciale

**IMPORTO :** 14.500,00 oltre IVA di legge

**DETERMINA ATERSIR:** n. 194 del 20/12/18

**CUP** E85D19000100005

**CIG** Z392A54DB1

## VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

### PREMESSO

- Il Lettera commerciale per un importo di Euro 14.500,00 oltre IVA di legge che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

### TUTTO CIO' PREMESSO

il 31/07/19 tra il sottoscritto direttore dei lavori Claudio Celaschi e il legale rappresentante della ditta La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc) con il presente atto sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola

### ELENCO PREZZI

Art. C02.06.047.f	Tube c/s vibrocompresso autop. Diam 100	m	182,49
Art 216	Palificata a doppia parete	mc	186,86
Aqrt 150	Massicciata in pietra locale	mq	132,31

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore

Fatto, Letto, Sottoscritto il: 31 luglio 2019

L'APPALTATORE

la VITAE Coop Sociale



Viale Vittoria 67

29021 Bettola (Pc)

P.iva c.f.01559600331

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE LAVORI





# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

## Interventi per la tutela della risorsa idrica montana

Annualità 2019

**OGGETTO :** Interventi per la tutela della risorsa idrica sul territorio montano nel Comune di Morfasso Rio Foppa

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Claudio Celaschi

**IMPRESA:** La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc)

**DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO:** 28 del 28/09/19

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO:** n.185 del 31/10/19

**CONTRATTO :** Lettera commerciale

**IMPORTO :** 14.500,00 oltre IVA di legge

**DETERMINA ATERSIR:** n. 194 del 20/12/18

**CUP:** E85D19000100005


**CIG:** Z392A54DB1

## VERBALE CONSEGNA LAVORI


In data 18 maggio 2020 il sottoscritto Claudio Celaschi Direttore dei Lavori suddetti: previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento e avviso all'Impresa precitata è convenuto sul luogo dove debbonsi compiere i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento del Signor Zagliani Andrea quale rappresentante dell'impresa ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 129 del D.P.R. 554/1999.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e condizioni per l'esecuzione dei lavori da completarsi in giorni 90 decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 16 agosto 2020

Fatto, Letto, Sottoscritto il: 18 maggio 2020

  
[ **APPALTATORE**  
**la Vitae Coop Sociale**  
Viale vittoria 67  
29021 Bettola (PC)  
P.iva c.f.01559600331 ]

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



**IL DIRETTORE LAVORI**







# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

## Interventi per la tutela della risorsa idrica montana

Annualità 2019

**OGGETTO :** Interventi per la tutela della risorsa idrica sul territorio montano nel Comune di Morfasso Rio Foppa

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Claudio Celaschi

**IMPRESA:** La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc)

**DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO :** 28 del 28/09/19

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO:** n.185 del 31/10/19

**CONTRATTO :** Lettera commerciale

**IMPORTO :** 14.500,00 oltre IVA di legge

**DETERMINA ATERSIR:** n. 194 del 20/12/18

**CUP:** E85D19000100005

**CIG:** Z392A54DB1

## CERTIFICATO INIZIO LAVORI

In data 18 maggio 2020 il sottoscritto Claudio Celaschi direttore dei lavori suddetti:

VISTO:

- il progetto approvato con le relative autorizzazioni
- Il verbale di consegna dei lavori del 18/05/20

## CERTIFICA



che in data odierna si è dato inizio ai lavori in oggetto indicati.

Fatto, Letto, Sottoscritto il: 18 maggio 2020

APPALTATORE  
**la Vitae Coop Sociale**  
Viale Vittoria 67  
29021 Bettola (PC)  
P.iva c.f.01559600381

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE LAVORI





# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

## Interventi per la tutela della risorsa idrica montana

Annualità 2019

**OGGETTO :** Interventi per la tutela della risorsa idrica sul territorio montano nel Comune di Morfasso Rio Foppa

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Claudio Celaschi

**IMPRESA:** La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc)

**DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO :** 28 del 28/09/19

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO:** n.185 del 31/10/19

**CONTRATTO :** Lettera commerciale

**IMPORTO :** 14.500,00 oltre IVA di legge

**DETERMINA ATERSIR:** n. 194 del 20/12/18

**CUP:** E85D19000100005

**CIG:** Z392A54DB1

## CERTIFICATO SOSPENSIONE LAVORI n. 1

In data 25 giugno 2019 il sottoscritto Claudio Celaschi direttore dei lavori suddetti:

VISTO:

- Il verbale di consegna dei lavori del 18/05/20
- Il verbale inizio lavori del 18/05/20

### CONSIDERATO

- che gli stessi dovranno essere ultimati entro il 16/08/20
- che i lavori sono tuttora in corso, ma l'esecuzione degli stessi non può continuare in quanto si rende necessario l'adozione di perizia di variante

### ORDINA

All'Impresa di sospendere, a partire dalla data odierna, i lavori in oggetto dell'appalto, che saranno ripresi in

Fatto, Letto, Sottoscritto il: 25 giugno 2019

la VITAE Coop Sociale  
L'APPALTATORE  
LA VITAE COOP SOCIALE  
LA VITAE COOP SOCIALE  
29021 Bettola (PC)  
B4Va c.f.01559600381

IL DIRETTORE  
CLAUDIO CELASCHI



# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

## Interventi per la tutela della risorsa idrica montana

Annualità 2019

**OGGETTO :** Interventi per la tutela della risorsa idrica sul territorio montano nel Comune di Morfasso Rio Foppa

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Claudio Celaschi

**IMPRESA:** La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc)

**DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO :** 28 del 28/09/19

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO:** n.185 del 31/10/19

**CONTRATTO :** Lettera commerciale

**IMPORTO :** 14.500,00 oltre IVA di legge

**DETERMINA ATERSIR:** n. 194 del 20/12/18

**CUP:** E85D19000100005

**CIG:** Z392A54DB1

## CERTIFICATO RIPRESA LAVORI n. 1

In data 06 agosto 2019 il sottoscritto Claudio Celaschi direttore dei lavori suddetti:

VISTO:

- Il verbale di consegna dei lavori del 18/05/20
- Il verbale di consegna dei lavori del 18/05/20
- Il precedente verbale di sospensione dei lavori del 25/06/19

## CONSIDERATO

che i lavori di cui sopra possono essere ripresi perché non sussistono più le ragioni che li fecero sospendere e che gli stessi dovranno essere ultimati entro il 27/09/20

## ORDINA

All'Impresa di riprendere, alla data odierna, i lavori oggetto dell'appalto


Fatto, Letto, Sottoscritto il: 06 agosto 2019

L'APPALTATORE

la VITAE Coop Sociale

Viale Vittoria 67  
29021 Bettola (PC)  
P.iva c.f.01559600331

IL DIRETTORE LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

## Interventi per la tutela della risorsa idrica montana

Annualità 2019

**OGGETTO :** Interventi per la tutela della risorsa idrica sul territorio montano nel Comune di Morfasso Rio Foppa

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Claudio Celaschi

**IMPRESA:** La Vitae Soc Coop Sociale Onlus viale Vittoria 67 29021 Bettola (Pc)

**DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO :** 28 del 28/09/19

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO:** n.185 del 31/10/19

**CONTRATTO :** Lettera commerciale

**IMPORTO :** 14.500,00 oltre IVA di legge

**DETERMINA ATERSIR:** n. 194 del 20/12/18

**CUP:** E85D19000100005

**CIG:** Z392A54DB1

## CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

In data 28 agosto 2020 il sottoscritto direttore dei lavori suddetti:

VISTO:

- Il progetto approvato con le relative autorizzazioni
- Il verbale di consegna dei lavori 18/05/20
- Il verbale inizio lavori del 18/05/20
- I riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa

### CERTIFICA

che in data odierna 28 agosto 2020 i lavori possono considerarsi ultimati e di conseguenza eseguiti in tempo utile.


Fatto, Letto, Sottoscritto il: 28 agosto 2020

L'APPALTATORE

La **VITAE Coop.Sociale**

Viale vittoria 67  
29021 Bettola (PC)  
P.iva c.f.01559600331

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE LAVORI

