



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna

L.R. 2/2004 Programma Triennale Investimenti 2018-2020

Annualità 2018

OGGETTO : Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. LOTTO FUNZIONALE "Morfasso A"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Claudio Celaschi

IMPRESA: Boccenti Giovanni & Figli Srl - via Agazzano 60, S. Nicolò 29010 Rottofreno (Pc)

DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO Delibera Giunta Unione Comuni Montani Alva Val d'Arda n.21 del 23/07/2018

DETERMINA DI AFFIDAMENTO n. 148 del 11/10/2018

CONTRATTO : foglio patti e condizioni in data 15/10/2018

IMPORTO : 27.055,75 oltre IVA di legge e spese

CUP C57H18001030002

CIG Z6E253C8F9

Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca.
LOTTO FUNZIONALE "Morfasso A"

STATO FINALE LAVORI

Eseguiti a tutto il 28 dicembre 2018

- verbale di consegna dei lavori 12/11/18
- verbale inizio lavori del 12/11/18
- verbale di Fine lavori del 28/12/18
- termine ultimo conclusione lavori 11/01/19
- giorni impegnati in più
- giorni impegnati in meno 14

Importo Lavori eseguiti alla data suddetta	29.061,00
A dedurre per garanzie	0
A dedurre per infortuni	0
A dedurre importo precedenti SAL	0
Totale deduzioni	0
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA	29.061,00

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

A termini dell'articolo 42 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare a saldo la rata di euro 29.061,00 (diconsi euro ventinovemilasessantuno/00) più IVA alla ditta Boccenti Giovanni & Figli Srl - via Agazzano 60, S. Nicolò 29010 Rottofreno (Pc)

Visto per emissione del mandato n. del

IL DIRETTORE LAVORI

Annualità 2018

stato finale						
Prog. n.	N. Elenco prezzi	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitari	Importo totale
1	C01.08.029	Bitumatura di ancoraggio di emulsione bituminosa	mq.	965,00	1,34	1.293,10
2	C01.08.031b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento spessore 6 cm	mq	975,74	11,24	10.967,32
3	C01.08.032	Conglomerato bituminoso per strato d'usura tappetino spessore 3 cm	mq	2.185,48	7,92	17.309,00
						29.569,42
				Importo totale lavori		29.569,42
				A dedurre sconto del 3,07%		907,78
				Importo sicurezza		400,00
				Totale netto lavori eseguiti (A-B+)		29.061,64
				A dedurre precedenti SAL		0,00
				Arrotondamento per difetto		-0,64
				Totale netto lavori eseguiti		29.061,00



Handwritten signature in ink, likely representing the responsible official.

UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE



REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna
L.R. 2/2004 Programma Triennale Investimenti 2018-2020
Annualità 2018

Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e
Vernasca. LOTTO FUNZIONALE "Morfasso A"

Libretto delle misure

Data : 28 dicembre 2018

L'APPALTATORE

Ditta **BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI s.r.l.**
L'Amministratore Unico
(geom. Giovanni Boccenti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE LAVORI

#####	ART	DESCRIZIONE LAVORI	P.S.	Lunghez.	Altezza	Larghez.	Peso	Quantità
<u>VARIE STRADE</u>								
1	C01.08.029	Bitumatura di ancoraggio di emulsione bituminosa acida S. Michele, Carignone, Teruzzi	tratto 1	1	2,50	"	4,65	11,62
				1	3,00	"	3,45	10,35
				1	7,00	"	3,35	23,45
				1	10,00	"	3,35	33,50
				1	20,00	"	3,25	65,00
				1	10,00	"	3,32	33,20
				1	10,00	"	3,22	32,20
				1	5,00	"	3,25	16,25
			tratto 2	1	15,00	"	3,30	49,50
				1	12,00	"	3,35	40,20
				1	12,00	"	3,25	39,00
				1	10,50	"	3,35	35,17
				1	3,00	"	3,00	9,00
				1	7,00	"	4,00	28,00
				1	7,00	"	3,90	27,30
				1	6,00	"	3,00	18,00
				1	11,00	"	3,25	35,75
				1	2,50	"	2,90	7,250
				1	4,00	"	3,95	15,80
				1	5,50	"	2,50	13,75
			tratto 3	1	15,00	"	3,52	52,80
				1	16,00	"	3,72	59,52
				1	20,00	"	3,60	72,00
				1	16,00	"	3,55	56,80
				1	19,00	"	3,80	72,20
					10,00		4,05	40,50
					2,50		4,20	10,50
					3,00		4,70	14,10
					2,00		7,70	15,40
					8,00		3,36	26,89
								965,00
		totale mq						
2	C01.08.031b	Conglomerato bituminoso per strato di collagamento spessore 6 cm. S. Michele, Carignone, Teruzzi	tratto 1	1	2,50	0,06	4,65	11,62
				1	3,00	0,06	3,45	10,35
				1	7,00	0,06	3,35	23,45
				1	10,00	0,06	3,35	33,50
				1	20,00	0,06	3,25	65,00
				1	10,00	0,06	3,32	33,20
				1	10,00	0,06	3,22	32,20
				1	5,00	0,06	3,25	16,25
			tratto 2	1	15,00	0,06	3,30	49,50
				1	12,00	0,06	3,35	40,20
				1	12,00	0,06	3,25	39,00
				1	10,50	0,06	3,35	35,17
				1	3,00	0,06	3,00	9,00
				1	7,00	0,06	4,00	28,00
				1	7,00	0,06	3,90	27,30
				1	6,00	0,06	3,00	18,00
				1	11,00	0,06	3,25	35,75
				1	2,50	0,06	2,90	7,25
				1	4,00	0,06	3,95	15,80
				1	5,50	0,06	2,50	13,75

	tratto 3	1	15,00	0,06	3,52	52,80	
		1	16,00	0,06	3,70	59,2	
		1	20,00	0,06	3,60	72,00	
		1	16,00	0,06	3,55	56,80	
		1	19,00	0,06	3,80	72,20	
		1	10,00	0,06	4,05	40,50	
		1	2,00	0,06	7,10	14,20	
		1	8,00	0,06	4,30	43,40	
	totale					975,74	
3 C01.08.032	Conglom. bituminoso per tappetino cm. 3						
	S. Michele, Carignone, Teruzzi	tratto 1	1	2,50	0,03	4,65	11,62
			1	3,00	0,03	3,45	10,35
			1	7,00	0,03	3,35	23,45
			1	10,00	0,03	3,35	33,50
			1	20,00	0,03	3,25	65,00
			1	10,00	0,03	3,32	33,20
			1	10,00	0,03	3,22	32,20
			1	5,00	0,03	3,25	16,25
		tratto 2	1	15,00	0,03	3,30	49,50
			1	12,00	0,03	3,35	40,2
			1	12,00	0,03	3,25	39,00
			1	10,50	0,03	3,35	35,17
			1	3,00	0,03	3,00	9,00
			1	7,00	0,03	4,00	28,00
			1	7,00	0,03	3,90	27,30
			1	6,00	0,03	3,00	18,00
			1	11,00	0,03	3,25	35,75
			1	2,50	0,03	2,90	7,25
			1	4,00	0,03	3,95	15,80
			1	5,50	0,03	2,50	13,75
		tratto 3	1	15,00	0,03	3,52	52,80
			1	16,00	0,03	3,70	59,2
			1	20,00	0,03	3,60	72,00
			1	16,00	0,03	3,55	56,80
			1	19,00	0,03	3,80	72,20
			1	10,00	0,03	4,05	40,50
			1	2,50	0,03	2,50	6,25
			1	3,00	0,03	4,70	14,10
			1	2,00	0,03	7,10	14,20
			1	8,00	0,03	4,30	34,40
			1	9,50	0,03	8,10	76,95
			1	4,00	0,03	6,55	26,20
			1	25,00	0,03	3,35	83,75
			1	27,00	0,03	3,60	97,20
			1	8,00	0,03	3,45	27,60
		altre tratte	1	25,00	0,03	3,02	75,50
			1	5,00	0,03	3,60	18,00
			1	5,50	0,03	3,27	17,98
			1	3,50	0,03	3,05	10,67
			1	13,50	0,03	3,60	48,60
			1	30,00	0,03	4,25	127,50
			1	25,00	0,03	4,42	110,50
			1	37,00	0,03	4,55	168,35
			1	2,00	0,03	4,25	8,50
			1	23,00	0,03	3,90	89,70
			1	35,00	0,03	3,80	133,00
			1	15,00	0,03	3,60	54,00
			1	13,35	0,03	3,35	44,74
	totale					2185,48	



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna

L.R. 2/2004 Programma Triennale Investimenti 2018-2020

Annualità 2018

OGGETTO : Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. LOTTO FUNZIONALE "Morfasso A"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Claudio Celaschi

IMPRESA: Boccenti Giovanni & Figli Srl - via Agazzano 60, S. Nicolò 29010 Rottofreno (Pc)

DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO Delibera Giunta Unione Comuni Montani Alva Val d'Arda n.21 del 23/07/2018

DETERMINA DI AFFIDAMENTO n. 148 del 11/10/2018

CONTRATTO : foglio patti e condizioni in data 15/10/2018

IMPORTO : 27.055,75 oltre IVA di legge e spese

CUP C57H18001030002

CIG Z6E253C8F9

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO

- Il foglio patti e condizioni in data 15/10/2018 per un importo di Euro 27.055,75 oltre IVA di legge e spese che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.
con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente perizia suppletiva e di variante da parte del Geom. Claudio Celaschi

TUTTO CIO' PREMESSO

il 20/12/18 tra il sottoscritto direttore dei lavori Claudio Celaschi e il legale rappresentante della ditta Boccenti Giovanni & Figli Srl - via Agazzano 60, S. Nicolò 29010 Rottofreno (Pc) con il presente atto si conviene quanto segue

Art 1

Il Signor Boccenti Giovanni in qualità di legale rappresentante dell'impresa Boccenti Giovanni & Figli Srl - via Agazzano 60, S. Nicolò 29010 Rottofreno (Pc) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. i lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità contrattuali

Art 2

L'importo del presente atto risulta pari a € 29061,00 di cui 400,00 per oneri di sicurezza

Art 3

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, non subisce modifiche.

Art 4

Ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, non vengono concordati nuovi prezzi con apposito Certificato allegato al presente atto

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore

Fatto letto e sottoscritto il 20 dicembre 2018

L'APPALTATORE

ditta **BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI s.r.l.**
L'Amministratore Unico
Geom. Giovanni Boccenti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE LAVORI



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna

L.R. 2/2004 Programma Triennale Investimenti 2018-2020

Annualità 2018

OGGETTO : Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca.
LOTTO FUNZIONALE "Morfasso A"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Claudio Celaschi

IMPRESA: Boccenti Giovanni & Figli Srl - via Agazzano 60, S. Nicolò 29010 Rottofreno (Pc)

DELIBERA APPROVAZ. PROGETTO: Delibera Giunta Unione Cc

DETERMINA DI AFFIDAMENTO: n. 148 del 11/10/2018

CONTRATTO : foglio patti e condizioni in data 15/10/2018

IMPORTO : 27.055,75 oltre IVA di legge e spese

CUP: C57H18001030002

CIG: Z6E253C8F9

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

In data 25 gennaio 2019 il sottoscritto Claudio Celaschi direttore dei lavori suddetti:

VISTO:

- Il progetto esecutivo approvato con delibera Delibera Giunta Unione Comuni Montani Alva Val d'Arda n.21 del

Importo lavori	€ 27.500,00
Oneri per sicurezza	€ 400,00
Iva 22% sui lavori	€ 6.050,00
Totale complessivo	€ 33.950,00

- La determina di affidamento n. 148 del 11/10/2018 con i quali venivano affidati alla ditta Boccenti Giovanni & Figli Srl - via Agazzano 60, S. Nicolò 29010 Rottofreno (Pc)

- Il foglio patti e condizioni in data 15/10/2018 per un importo di Euro 27.055,75 oltre IVA di legge e spese

- Il verbale di consegna dei lavori 12/11/18

- L'atto di sottomissione del 20/12/18

- Perizia di variante n. 1 del 20/12/18 approvata con determina 344 del 31/12/18

Importo lavori di variante	€ 28.661,45
Oneri per sicurezza	€ 400,00
Iva 22% sui lavori	€ 6.393,52
Totale complessivo	€ 35.454,97

- Il verbale fine lavori lavori del 28/12/18 e pertanto in tempo utile

- La contabilità finale per un importo totale di 29.061,00 compreso oneri di sicurezza al netto dell'iva di legge.

Importo lavori eseguiti	€ 28.661,00
Oneri per sicurezza	€ 400,00
Iva 22% sui lavori	€ 6.393,42
<u>Totale complessivo</u>	<u>€ 35.454,42</u>

PROVVEDUTO

-alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'impresa.

ACCERTATO CHE

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili
- i prezzi applicati alle singole categorie sono quelli contrattuali
- l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni
- L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve alcuna
- Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

CERTIFICA

che i lavori di -Manutenzione straordinaria della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. LOTTO FUNZIONALE "Morfasso A"-, assunti dalla ditta Boccenti Giovanni & Figli Srl - via Agazzano 60, S. Nicolò 29010 Rottofreno (Pc) sono stati eseguiti correttamente, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dallo stato finale in nette Euro 29.061,00 oltre a IVA di legge. La somma complessiva rientra nelle somme complessivamente a disposizione della Amministrazione

L'APPALTATORE

Ditta **BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI s.r.l.**
L'Amministratore Unico
(geom. Giovanni Boccenti)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE LAVORI

