

# Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”

*Provincia di Piacenza*

.....

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

.....

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE E  
COMPLETAMENTO DI IMPIANTISTICA SPORTIVA – BANDO SPORT MISSIONE  
COMUNE.**

L’anno **Duemilaventi** questo giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18.30** convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.

### SONO PRESENTI I SIGNORI:

CALESTANI	PAOLO	SINDACO DI MORFASSO
BERSANI	GIUSEPPE	SINDACO DI CASTELL’ARQUATO
VINCINI	ANTONIO	SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
SIDOLI	GIUSEPPE	SINDACO DI VERNASCA

### SONO ASSENTI I SIGNORI:

= = = = =

**Partecipa** il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi;

**Il Sig Paolo Calestani**, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

### Premesso:

- che l'ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), hanno sottoscritto in data 31.05.2017, un Protocollo d'intesa che prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui per impianti sportivi nei limiti delle disponibilità del "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'art. 8, 1° comma dello Statuto dell'Istituto;

- che detto bando intende promuovere lo sport come antidoto alla violenza, all'ozio, alla marginalità sociale costruendo, ristrutturando, modernizzando strutture sportive comunali;

- che le risorse destinate al sostegno delle attività previste nel presente avviso pubblico sono di complessivi € 100.000.000,00 (centomilioni/oo) di mutui, da stipulare entro il 31/12/2017, che godranno del totale abbattimento del tasso di interesse nel limite dello stanziamento massimo di € 21.000.000,00 (ventunomilioni/ooo) di contributi in conto interessi a valere sul "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" così destinati:

- Plafond 1 - € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/oo) di mutui ovvero uno stanziamento massimo di € 10.500.000,00 (diecimilionicinquecentomila/oo) di contributi in conto interessi per interventi realizzati dai Comuni delle aree interne e dalle **Unioni dei Comuni**;
- Plafond 2 - € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/oo) di mutui ovvero uno stanziamento massimo di € 10.500.000,00 (diecimilionicinquecentomila/oo) di contributi in conto interessi, per interventi realizzati da tutti gli altri Comuni.

- che al bando possono partecipare enti locali in forma singola o associata;

- che le istanze presentate dalle Unioni dei Comuni usufruiranno del totale abbattimento della quota interessi nel limite massimo complessivo di € 4 (quattro) milioni di mutui. Ciascun mutuo potrà godere del totale abbattimento degli interessi sino all'importo massimo di € 2.000.000,00 (duemilioni/oo);

-che nei territori dei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso sono presenti importanti attività di aggregazione sportiva sia giovanile che di diverse categorie attive in varie discipline sia nei capoluoghi dei Comuni citati che nelle frazioni più popolose degli stessi ove esistono ulteriori realtà operanti nell'ambito sportivo, quali in particolare:

Comune di Castell'Arquato: completamento del palazzetto dello sport di Castell'Arquato, completamento della palestra della frazione di Vigolo Marchese, adeguamento impianti di illuminazione campi esterni di tennis, bocce e beach-volley, copertura di tribune di campi da calcio (Castell'Arquato e frazione di Vigolo Marchese), acquisto di attrezzature;

Comune di Lugagnano Val d'Arda: adeguamento e completamento impianto natatorio (compresa la realizzazione di nuovo campo di beach-volley), acquisto di area adiacente all'impianto sportivo, miglioramento impianto di illuminazione campo da calcio, realizzazione di skate park;

Comune di Morfasso: acquisto area per attività di equitazione con costruzione di nuova tettoia ricovero animali, completamento del campo da calcio e del campo polivalente del capoluogo, messa in sicurezza di pavimentazione del campo da basket esterno, sistemazione e completamento area campo di calcio di San Michele;

-che i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso ritengono che la presentazione di un progetto unitario di qualificazione e valorizzazione di detto patrimonio possa costituire lo strumento idoneo per aumentare le capacità attrattive verso il mondo sportivo per i giovani, nei propri territori offrendo altresì opportunità per sportivi di territori limitrofi;

- che è intenzione dei Comuni suddetti gestire sia la fase relativa alla partecipazione all'Avviso Pubblico che l'eventuale fase di realizzazione dei lavori, qualora il progetto risulti ammesso a contributo, attraverso l'Unione di comuni Montani "Alta Val d'Arda", di cui gli stessi fanno parte, costituendo un apposito ufficio di coordinamento da individuarsi all'interno dei suddetti tre Comuni interessati;

### Richiamati i seguenti atti:

- delibera di Consiglio dell'Unione dei comuni dell'alta Val d'Arda n. 9 del 18.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva deliberato di approvare la Convenzione tra l'Unione Alta val d'Arda e i comuni di Castell'Arquato, Lugagnano val d'Arda e Morfasso per la partecipazione all'iniziativa "Sport Missione Comune" – bando 2017 – avviso pubblico per l'ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota di interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva comunale ed intercomunale: protocollo d'intesa sottoscritto tra ANCI e ICS il 31 maggio 2017;
- delibera di Giunta dell'Unione n. 21 del 18.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva deliberato di partecipare al Bando indetto dall'ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), che prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui per impianti sportivi nei limiti delle disponibilità del "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'art. 8, 1° comma dello Statuto dell'Istituto; presentando un progetto unitario che comprenda i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso ai fini della qualificazione e valorizzazione patrimonio sportivo, nonché di conferire incarico alla società di ingegneria Promoter s.r.l. di Piacenza, secondo i patti e condizioni contenuti nel disciplinare di incarico allegato, con la condizione che, in caso di non ammissione del progetto al finanziamento, saranno riconosciute, alla società incaricata, le sole spese generali sostenute valutate forfettariamente in Euro 6.000,00;
- Delibera di Giunta Comunale di Castell'Arquato n. 141 del 25/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell'Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese", nella parte progettuale relativa al comune di Castell'Arquato;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 72 del 28/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 82 del 14/11/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;
- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 23 del 15.11.2017, con la quale si approvava il progetto definitivo, in linea tecnica, dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;
- Determina del responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 85 del 08.06.2018 con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, nonché di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, assistenza al collaudo alla Società di Ingegneria PROMOTER S.r.l. con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC);
- Delibera di Giunta Comunale di Castell'Arquato n. 16 del 04.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell'Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese", nella parte progettuale relativa al comune di Castell'Arquato;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 6 del 28.01.2018 e n 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di

miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;

- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 1 del 06.02.2019, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;
- Determina n. 35 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si avviava il procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere idrauliche – OS 3", per l'importo a base d'asta di 84.686,72 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma b) lettera c) e dell'art. 95 comma 4) lettera a) del D. Lvo. 18/04/2016 n° 50;
- Determina n. 36 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si avviava il procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere stradali – OG 3", per l'importo a base d'asta di 230.877,66 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera c) e dell'art. 95 comma 4) lettera a) 4 del D. Lvo. 18/04/2016 n° 50;
- Determina n. 37 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si avviava il procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere edili – OG 1", per l'importo a base d'asta di € 469.289,03 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) e dell'art. 95 comma 4) lettera a) del D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016;
- Determina n. 38 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si avviava il procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere elettriche – OS 30", per l'importo a base d'asta di 146.843,39 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) e dell'art. 95 comma 4) lettera a) del D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016;
- Determina n. 44 del 23.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere civili – OG 1" alla ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 offerente ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta fissato in € 469.289,03 del 5,13 % e quindi per un prezzo netto complessivo di € 445.214,50 oltre ad € 4.720,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 449.934,50 oltre oneri fiscali al 10 %;
- Determina n. 45 del 23.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere elettriche – OS 30" alla ditta CDE Service S.n.c., con sede in Vicolo silvestri n. 6 – 29014 Castell'Arquato, P. Iva 01390930335 offerente ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta fissato in € 147.803,39 del 20,33 % e quindi per un prezzo netto complessivo di € 117.754,96 oltre ad € 1.650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 119.404,96 oltre oneri fiscali al 10 %;
- Determina n. 47 del 25.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere

elettriche – OS 3” alla ditta Bussandri Cesare Service, con sede in con sede in Via Roma n. 92 – 29010 Vernasca (PC), P. Iva 01200660338 offerente ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta fissato in € 84.686,72 del 8,00 % e quindi per un prezzo netto complessivo di € 77.911,78 oltre ad € 810,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 78.721,78 oltre oneri fiscali al 10 %;

- Determina n. 67 del 01.04.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di “Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere stradali – OG 3” alla ditta GIORDANINO S.p.A., con sede in Via Trebbia n. 23 – 29029 Rivergaro (PC), P. Iva 00258970334 offerente ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta fissato in € 230.877,66 del 37,68 % e quindi per un prezzo netto complessivo di € 143.882,96 oltre ad € 2.820,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 146.702,66 oltre oneri fiscali al 10 %;
- consegna lavori, effettuata in via d'urgenza, in data 26.02.2019 per le opere relative alle categorie OG1, OS30, OS3+OS28;
- consegna lavori, effettuata in via d'urgenza, in data 06/05/2019 per le opere relative alla categoria OG3;
- richiesta di subappalto della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), pervenuta in data 19.04.2019 prot. n. 2210, con la quale comunicava di voler affidare alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) i lavori di scavi e demolizioni opere edili in genere per un importo complessivo di € 50.000,00;
- Determina n. 92 del 08.05.2019, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si autorizzava il subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l'importo complessivo di € 50.000,00 oltre oneri fiscali (di cui € 49.000,00 per lavori ed e 1.000,00 per oneri della sicurezza);
- richiesta di integrazione al subappalto, autorizzato con determinazione n. 92 del 08.05.2019, della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), pervenuta in data 30.01.2020 prot. n. 762, con la quale comunicava di voler integrare il precedente subappalto affidando alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) ulteriori lavorazioni per un importo complessivo di € 48.000,00 (di cui € 47.520,00 per lavori ed € 480,00 per oneri di sicurezza) e così per un importo complessivo di subappalto pari ad € 50.000,00;
- Determina n. 31 del 11.02.2020, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si autorizzava l'integrazione di subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l'importo complessivo di € 98.000,00 (di cui € 50.000,00 autorizzati con determinazione n. 92 del 08.05.2019 ed € 48.000,00 attuali), comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre oneri fiscali;

**Premesso** che la nuova giunta comunale, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2019, ha ritenuto opportuno apportare modifiche sostanziali al progetto esecutivo approvato ritenendo prioritaria la realizzazione di opere diverse. Inoltre ritiene opportuno riutilizzare le risorse divenute libere con i ribassi d'asta per la realizzazione di ulteriori opere sempre nelle aree sportive;

**Richiamati**, a tal proposito, i seguenti atti:

- Relazione sintetica delle opere in variante al progetto esecutivo, nonché delle opere da realizzare a seguito di riutilizzo dei ribassi di gara, redatta dalla Società PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gagnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC), sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale, ed inviata all'Istituto per il Credito Sportivo, in qualità di concessionari del contributo, con lettera del 30.08.2019, depositata agli atti;

- Comunicazione dell'Istituto per il Credito sportivo, pervenuta in data 07.10.2019 prot. n. 5539 con la quale comunicavano l'accoglimento della richiesta, nonché di inviare atto amministrativo di approvazione della variante e parere CONI, depositata agli atti;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 9 del 19.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano i contenuti della relazione sintetica redatta dalla Società PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC), sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale per la predisposizione di una variante al progetto originale nonché per il riutilizzo dei ribassi d'asta;
- Delibera di Giunta dell'Unione dei comuni dell'alta Val d'Arda n. 5 del 20.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano i contenuti della relazione sintetica redatta dalla Società PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC), sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale di Lugagnano Val d'Arda per la predisposizione di una variante al progetto originale nonché per il riutilizzo dei ribassi d'asta e dava al R.U.P. affinché proceda con gli atti propedeutici per il conferimento dell'incarico relativo alla stesura del progetto di variante e del progetto per il riutilizzo dei ribassi d'asta;

**Richiamato** l'accordo bonario raggiunto con i proprietari di parte ei terreni oggetto di intervento in merito alla cessione volontaria degli stessi a favore del comune di Lugagnano Val d'Ara e relativa autorizzazione ad occupare le aree per la realizzazione delle opere di cui al progetto relativo agli "Interventi di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda", in data 22.01.2019 prot. n. 427;

**Dato atto** che con richiesta del 14.02.2020 prot. n. 1117 e successiva nota integrativa pervenuta in data 20.02.2020 prot. n. 1226, la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) chiedeva, la risoluzione del contratto senza alcuna indennità, con le relative motivazioni. Successivamente il RUP disponeva alla direzione dei lavori di predisporre lo stato di consistenza dei lavori sino al 15.03.2020, nonché l'attestazione di regolare o corretta esecuzione degli stessi finalizzato alla liquidazione di quanto sino ad ora realizzato;

**Richiamati** altresì i seguenti atti:

- delibera di Giunta dell'Unione n. 9 del 29.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto della risoluzione consensuale anticipata del contratto d'appalto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T relativo ai lavori di realizzazione "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comune di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso" con la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153;
- determina n. 95 del 16.06.2020, a firma del responsabile unico del procedimento con la quale si approvava l'atto di transazione per la risoluzione anticipata del contratto d'appalto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T con la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153;

**Tutto ciò premesso** si rendeva necessario procedere con la stesura di un progetto di variante per l'affidamento delle opere rimanenti nella categoria OG1, l'elaborazione di un progetto finanziato con i ribassi d'asta relativo al rifacimento dell'impianto di filtrazione della piscina comunale di Lugagnano Val d'Arda e la stesura delle perizie suppletive e di variante relative agli altri contratti in essere;

**Vista** la determina n. 96 del 17.06.2020, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale alla Società PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC) l'incarico del servizio di ingegneria riguardante l'elaborazione del progetto per il nuovo affidamento delle opere in categoria OG1 (a seguito della risoluzione contrattuale con l'Impresa affidataria), l'elaborazione del progetto relativo al rifacimento dell'impianto di filtrazione della piscina comunale di Lugagnano Val d'Arda in categoria OS22 (a seguito di richiesta del Comune di Lugagnano) e la stesura delle perizie suppletive e di variante relative agli altri contratti

in essere, concludente nell'importo complessivo di € 36.300,00 oltre oneri previdenziali e fiscali e così per complessivi € 46.057,44;

**Richiamati** altresì i seguenti atti:

- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 79 del 17.11.2020, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto di variante e completamento dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 78 del 28.11.2020, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto di variante e completamento dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;

**Visti** gli atti di concessione all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo per complessivi € 1.245.000 di cui € 655.000 per il comune di Lugagnano Val d'Arda, € 400.000 per il comune di Castell'Arquato ed € 190.000 per il comune di Morfasso;

**Visto** il progetto di variante e completamento relativo alla realizzazione degli "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel comune di Morfasso", redatto dallo Studio Promoter, concludente nell'importo complessivo di €. 1.245.000, e composto dai seguenti elaborati:

#### COMUNE DI MORFASSO

##### DOCUMENTI

- D.V.01 Relazione generale di variante e opere aggiuntive;
- D.V.02 Relazione tecnica variante e opere aggiuntive;
- D.V.03 Relazione elettrica allacciamenti spogliatoi;
- D.V.04 Elenco dei prezzi unitari opere edili OG1;
- D.V.05 Computo metrico estimativo opere edili OG1;
- D.V.06 Capitolato speciale d'appalto opere edili OG1;
- D.V.07 Capitolato descrittivo impianti elettrici allacciamento spogliatoi;
- D.V.08 Quadro economico di variante;
- D.V.09 integrazione piano di sicurezza e coordinamento al rischio covid-19;
- D.V.10 cronoprogramma;

##### ELABORATI GRAFICI

- T.V.01 Inquadramento territoriale;
  - T.V.02 Impianto polivalente stato di fatto – rimozione e demolizioni;
  - T.V.03 Area polivalente – intervento di realizzazione nuovo blocco spogliatoi;
  - T.V.04 Area polivalente – intervento di realizzazione nuovo blocco spogliatoi – piante e prospetti;
  - T.V.05 Nuovo blocco spogliatoi campo da calcio a 11;
- concludente nell'importo complessivo di € 190.000,00;

#### COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA

##### DOCUMENTI

- D.V.01 Relazione generale di variante e opere aggiuntive;
- D.V.02 Relazione tecnica variante e opere aggiuntive;
- D.V.03 Elenco dei prezzi unitari impianto di filtrazione OS22;
- D.V.04 Elenco dei prezzi unitari opere edili OG1;
- D.V.05 Computo metrico estimativo impianto di filtrazione OS22;

- D.V.06 Computo metrico estimativo opere edili OG1;
- D.V.07 Computo metrico estimativo di variante e attività aggiuntiva opere stradali OG3;
- D.V.08 Computo metrico estimativo di variante e attività aggiuntive opere stradali OG3;
- D.V.09 Capitolato Speciale d'Appalto impianto di filtrazione OS22;
- D.V.10 Capitolato speciale d'appalto opere edili OG1;
- D.V.11 Quadro economico di variante;
- D.V.12 integrazione piano di sicurezza e coordinamento al rischio covid-19;
- D.V.13 cronoprogramma;

#### ELABORATI GRAFICI

- T.V.01 Inquadramento territoriale;
- T.V.02 Planimetria Generale 1:1000;
- T.V.03 Planimetria individuazione aree d'intervento, stato di progetto e di variante;
- T.V.04 Planimetria stato di progetto;
- T.V.05 Planimetria stato di variante;
- T.V.06 Planimetria stato sovrapposto;
- T.V.07 AREA B – Parcheggio stato di variante;
- T.V.08 AREA C – Percorso pedonale di collegamento – planimetria, sezioni e particolari costruttivi;
- T.V.09 AREA D e F – Incremento illuminazione campo allenamento;
- T.V.10 AREA E – Riqualificazione impianto di filtrazione piscine – pianta e sezioni;
- T.V.11 AREA F – Ampliamento piscina, campo da beach volley / beach tennis;
- T.V.12 AREA B e C – Planimetria allacci per parcheggio, piazzola ecologica e percorso pedonale;
- T.V.13 Rilievo planimetrico e sezioni – parcheggio e percorso pedonale;
- T.V.14 Planimetria e sezioni stradali sovrapposte – parcheggio e percorso pedonale;
- T.V.15 Planimetria e sezioni stradali stato di variante – parcheggio e percorso pedonale. concludente nell'importo complessivo di € 655.000,00;

#### COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Non vi sono elaborati nuovi su Castell'Arquato in quanto i lavori sono stati ultimati per un importo complessivo di € 400.000,00;

e così per complessivi € 1.245.000,00 secondo il seguente quadro economico:

#### **PER LAVORI**

OG1	238.049,92
OG3	157.671,94
OS30	127.113,64
OS3 + OS28	93.549,39
OS22	69.933,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>686.317,89</b>

#### **SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA SU LAVORI AL 10 %	68.631,79
OG3 (nuovi lavori)	37.716,49



OS30 (nuovi lavori)	16.723,33
IVA SU NUOVI LAVORI AL 10 %	5.443,98
PROGETTO DEFINITIVO	32.000,00
CONTRIBUTO 4 %	1.280,00
IVA SU DEFINITIVO AL 22 %	7.321,60
PROGETTO ESECUTIVO, D.L., C.S.P, C.S.E.	76.828,74
CONTRIBUTO 4 %	3.073,15
IVA SU ESECUTIVO AL 22 %	17.578,42
PROGETTO VARIANTE	36.300,00
CONTRIBUTO 4 %	1.452,00
IVA SU ESECUTIVO AL 22 %	8.305,44
RELAZIONE GEOLOGICA INIZIALE	3.400,00
CONTRIBUTO 2 %	68,00
IVA SU RELAZIONE GEOLOGICA AL 22 %	762,96
RELAZIONE ARCHEOLOGICA	1.100,00
CONTRIBUTO 2 %	22,00
IVA SU RELAZIONE ARCHEOLOGICA AL 22 %	246,84
RELAZIONE GEOLOGICA PRESA ACQUA	2.100,00
CONTRIBUTO 2 %	42,00
IVA SU RELAZIONE GEOLOGICA AL 22 %	471,24
TRACCIAMENTO LINEE	2.928,00
SEMINA CAMPI SPORTIVI	3.850,00
ESPRORPIO	19.108,13
ACQUISTO ARREDI	24.783,00
RUP	7.024,93
FORNITURA E POSA BOX PREFABBRICATI	132.000,00
ALLACCIAMENTO BOX PREFABBRICATI	700,00
ACCATASTAMENTI	800,00
ONERI PER ALLACCIAMENTI	2.500,00
FORNITURA ATTREZZATURE SKATE PARK	4.000,00
RIQUALIFICAZIONE OPERE DI PRESA	35.000,00
IMPREVISTI	5.120,07
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>558.682,11</b>

**TOTALE COMPLESSIVO****1.245.000,00**

**Visti** i seguenti pareri:

- favorevole del CONI in data 21.10.2020 n. 03/2020, pervenuto in data 28.10.2020 per quanto concerne il progetto del comune di Lugagnano Val d'Arda;
- favorevole del CONI in data 14.11.2020 n. 04/2020, pervenuto in data 17.11.2020 per quanto concerne il progetto del comune di Morfasso;

Visto il verbale di validazione (o di verifica) relativo al progetto esecutivo degli "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano val d'Arda e Morfasso", redatto in data 15.10.2020 dal responsabile unico del procedimento geom. Andrea Vioni;

**Visto** il D. lgs 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche;

**Accertato** che sulla proposta della delibera in oggetto è stato acquisito il parere favorevole in linea tecnica e contabile dai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario che si allegano;

**Con voti unanimi** espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Di approvare il progetto esecutivo degli "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano val d'Arda e Morfasso", redatto dallo Studio Promoter Engineering S.r.l. di Piacenza, composto dagli elaborati tecnici in premessa riportati e concludenti nell'importo complessivo di € 1.245.000,00 secondo il seguente quadro economico:

**PER LAVORI**

OG1	238.049,92
OG3	157.671,94
OS30	127.113,64
OS3 + OS28	93.549,39
OS22	69.933,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>686.317,89</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA SU LAVORI AL 10 %	68.631,79
OG3 (nuovi lavori)	37.716,49
OS30 (nuovi lavori)	16.723,33
IVA SU NUOVI LAVORI AL 10 %	5.443,98
PROGETTO DEFINITIVO	32.000,00
CONTRIBUTO 4 %	1.280,00
IVA SU DEFINITIVO AL 22 %	7.321,60

PROGETTO ESECUTIVO, D.L., C.S.P, C.S.E.	76.828,74
CONTRIBUTO 4 %	3.073,15
IVA SU ESECUTIVO AL 22 %	17.578,42
PROGETTO VARIANTE	36.300,00
CONTRIBUTO 4 %	1.452,00
IVA SU ESECUTIVO AL 22 %	8.305,44
RELAZIONE GEOLOGICA INIZIALE	3.400,00
CONTRIBUTO 2 %	68,00
IVA SU RELAZIONE GEOLOGICA AL 22 %	762,96
RELAZIONE ARCHEOLOGICA	1.100,00
CONTRIBUTO 2 %	22,00
IVA SU RELAZIONE ARCHEOLOGICA AL 22 %	246,84
RELAZIONE GEOLOGICA PRESA ACQUA	2.100,00
CONTRIBUTO 2 %	42,00
IVA SU RELAZIONE GEOLOGICA AL 22 %	471,24
TRACCIAMENTO LINEE	2.928,00
SEMINA CAMPI SPORTIVI	3.850,00
ESPRORPIO	19.108,13
ACQUISTO ARREDI	24.783,00
RUP	7.024,93
FORNITURA E POSA BOX PREFABBRICATI	132.000,00
ALLACCIAMENTO BOX PREFABBRICATI	700,00
ACCATASTAMENTI	800,00
ONERI PER ALLACCIAMENTI	2.500,00
FORNITURA ATTREZZATURE SKATE PARK	4.000,00
RIQUALIFICAZIONE OPERE DI PRESA	35.000,00
IMPREVISTI	5.120,07
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>558.682,11</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.245.000,00</b>

**Di dare atto** che la spesa suddetta trova copertura all'int. 20620102/1 RP 2018 voce "Interventi di impiantistica sportiva comunale ed intercomunale";

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. lgs n. 267/2000.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE E  
COMPLETAMENTO DI IMPIANTISTICA SPORTIVA – BANDO SPORT MISSIONE  
COMUNE.**

.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
GEOM MARCO GREGORI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
GEOM ANDREA VIONI

---

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
RAG. MARIAROSA RIGOLLI

---

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA  
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Giunta Unione  
N. 38 del 30/11/2020**

**IL PRESIDENTE  
Sig. PAOLO CALESTANI**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
dr.ssa LAURA RAVECCHI**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito [www.unionealtavaldarda.pc.it](http://www.unionealtavaldarda.pc.it) – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **18 12 2020**.

Addi .....

P. Il Segretario dell'Unione  
Istruttore Amministrativo  
Poggioli Marialuisa

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3 art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000 )

Addi .....

Il Segretario. dell'Unione  
dr.ssa LAURA RAVECCHI

---